

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "15мк-н - 15". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 15		5838,750	717,919	305892,29	885,4596	82749,80	388642,09
	Благоустройство				125070,00		7669,96	132739,96
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					7669,96	7669,96
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			125070,00			125070,00
	Инженерное оборудование		299,290	261,691	33691,92		4608,38	38300,30
	горячее водоснабжение		1,000	0,894	114,83		41,67	156,50
08.11.13	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,000	0,894	114,83		41,67	156,50
08.11.13	Труба ду 15	т				0,0013	41,67	
	отопление		24,910	71,121	8562,63		3719,89	12282,52
02.12.13	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,360	1,405	183,13		1655,05	1838,18

02.12.13	Скотч 50мм/66 м	шт				6,012	242,28	
02.12.13	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,4464	1412,77	
09.08.13	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2,000	46,580	5643,17		214,29	5857,46
09.08.13	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
09.08.13	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
09.08.13	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
09.08.13	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
01.10.13	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	22,550	23,136	2736,33		1850,55	4586,88
01.08.13	Лен сантехнический	кг				0,0017	0,87	
16.05.13	Лен сантехнический	кг				0,0027	1,40	
16.05.13	Отвод 20	шт				12	269,04	
01.08.13	Резьба Ду20	шт				16	215,40	
01.10.13	Труба 20	т				0,0263	1000,56	

01.10.13	Труба ду 15	т				0,0105	363,28	
	Содержание инженерного оборудования		272,380	188,782	22824,67		805,15	23629,82
01.10.13	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	5,000	1,850	210,64		56,11	266,75
11.01.13	Резина листовая	кг				0,02	1,83	
11.01.13	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
16.12.13	Замеры параметров теплоносителя	замер	64,000	16,000	2055,20			2055,20
17.09.13	Запуск системы отопления	1000 м	16,730	24,426	2781,12			2781,12
08.11.13	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	2,000	1,120	127,52			127,52
11.12.13	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	15,050	60,200	7732,69			7732,69
13.09.13	Перевод ГВС	перев	6,000	3,000	341,58			341,58
13.11.13	Профобход квартир	кварти	16,000	9,600	1233,12			1233,12
11.10.13	Прочистка внутренней канализационной сети	м	93,000	34,410	3752,75		164,34	3917,09
11.10.13	Резина листовая	кг				1,86	164,34	

12.12.13	Регулировка терморегулятора	термо	14,000	14,000	1798,30			1798,30
08.11.13	Ремонт вентиля	шт	11,000	5,760	655,83		116,79	772,62
04.02.13	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
08.11.13	Лен сантехнический	кг				0,12	50,68	
01.07.13	Унипак	кг				0,056	64,96	
08.11.13	Слив и наполнение стояков	1000 м	9,600	14,016	1595,86			1595,86
16.05.13	Смена сгонов	шт	9,000	2,970	377,22		370,63	747,85
16.05.13	Контрогайка Ду 20	шт				4	32,00	
16.05.13	Контрогайка ф15	шт				5	29,95	
04.04.13	Лен сантехнический	кг				0,01	5,00	
16.05.13	Муфта ду 15	шт				5	29,50	
16.05.13	Муфта Ду20	шт				4	52,00	
16.05.13	Сгон д 20	шт				4	140,00	

16.05.13	Сгон д-15	шт				5	59,90	
16.05.13	Унипак	кг				0,0192	22,28	
20.11.13	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11,000	1,430	162,82		97,28	260,10
20.11.13	Лен сантехнический	кг				0,18	85,68	
15.07.13	Унипак	кг				0,01	11,60	
	холодное водоснабжение		1,000	0,894	114,83		41,67	156,50
08.11.13	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,000	0,894	114,83		41,67	156,50
08.11.13	Труба ду 15	т				0,0013	41,67	
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб			2074,96			2074,96
	Конструктивные элементы		5527,460	444,228	51477,36		48137,46	99614,82
	Внешнее благоустройство территории		4773,420	173,101	19828,42		27256,90	47085,32
29.07.13	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4600,000	32,200	3666,29			3666,29
09.08.13	Заполнение песком песочниц	1 м3	1,330	1,104	107,77		844,04	951,81

09.08.13	Песок раств.	т				1,995	844,04	
18.01.13	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		332,89	587,94
18.01.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
18.01.13	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
18.01.13	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
18.01.13	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
18.01.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
18.01.13	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
18.01.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
18.01.13	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
18.01.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
15.11.13	Изготовление досок объявлений	шт	7,000	2,310	263,02		428,96	691,98
15.11.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,14	7,06	

15.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,4	302,20	
15.11.13	Штапик дверной	м				12,6	119,70	
03.09.13	Окраска МАФ по дереву	м2	26,750	9,496	1094,91		179,77	1274,68
03.09.13	Олифа	л.				0,2407	14,90	
03.09.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				3,2635	164,87	
03.09.13	Окраска МАФ по металлу	м2	21,780	15,703	1695,96		298,93	1994,89
03.09.13	Олифа	л.				0,8712	53,92	
13.06.13	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,9915	87,04	
03.09.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,3928	70,37	
13.06.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,9915	87,60	
20.08.13	Окраска металлических урн	м2	0,700	0,626	71,25		14,29	85,54
20.08.13	Олифа	л.				0,07	4,33	
20.08.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1127	9,96	

08.05.13	Окраска мусорных контейнеров	м2	10,080	2,167	253,00		142,64	395,64
08.05.13	Олифа	л.				0,9072	60,65	
08.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,6229	81,99	
05.07.13	Окраска нового штакетного забора	м2	7,000	3,584	418,40		125,58	543,98
05.07.13	Олифа	л.				0,105	6,50	
05.07.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,8575	43,32	
05.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,8575	75,76	
01.10.13	Окраска новых МАФ по дереву	м2	16,330	8,361	976,06		372,99	1349,05
01.10.13	Олифа	л.				0,2449	16,55	
01.10.13	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4,0008	356,44	
03.09.13	Окраска новых МАФ по металлу	м2	8,000	6,536	773,01		142,57	915,58
03.09.13	Олифа	л.				0,216	13,37	
03.09.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,1808	59,65	

26.08.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,7872	69,55	
06.05.13	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	7,000	6,496	748,99		80,86	829,85
06.05.13	Олифа	л.				0,49	32,76	
06.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,952	48,10	
02.10.13	Подсыпка песком	м3	10,650	1,917	205,20		7209,28	7414,48
02.10.13	Песок раств.	т				17,04	7209,28	
11.11.13	Ремонт лопат к=0,5	шт	3,000	3,360	382,57		128,00	510,57
15.03.13	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
11.11.13	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
11.11.13	Гайка М6	кг				0,09	8,52	
11.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,65	114,58	
11.11.13	Шайба М6	кг				0,009	0,81	
03.09.13	Ремонт надворного оборудования	м2	5,000	12,275	1415,31		544,02	1959,33

03.09.13	Гвозди 90мм	кг				0,5	19,02	
03.09.13	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				5	525,00	
10.10.13	Ремонт ручного инструмента	шт	2,000	1,490	162,50		39,56	202,06
10.04.13	Саморез	шт				2	1,00	
10.10.13	Саморез 3,5*45	шт				2	0,56	
10.04.13	Черенок	шт				1	38,00	
30.01.13	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		3,77	88,60
30.01.13	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
30.01.13	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
30.01.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
16.05.13	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	7,200	5,580	651,41		8,79	660,20
16.05.13	Гвозди 40*2	кг				0,2016	8,79	
15.11.13	Установка досок объявлений	шт	10,000	5,100	580,69		7,00	587,69

15.11.13	Дюбель	шт				20	7,00	
09.08.13	Установка скамеек	шт	1,000	1,765	226,71			226,71
20.08.13	Установка урн	шт	1,000	0,966	124,08		1799,00	1923,08
20.08.13	Урна металлическая	шт				1	1799,00	
15.05.13	Устройство заборов: решетчатых	м2	5,600	8,680	1013,30		2059,78	3073,08
15.05.13	Гвозди 3*70	кг				0,3136	12,14	
15.05.13	Штакетник 400*2000	шт				7	2047,64	
02.09.13	Устройство металлических ограждений газонов	м	20,000	40,400	4658,12		12494,18	17152,30
02.09.13	Ограждение метал. 2м	шт				10	11568,20	
02.09.13	Цемент	кг				151,8	925,98	
	Прочие работы		1,500	6,507	740,89		24,22	765,11
16.12.13	Изготовление оконных створок	м2	1,500	6,507	740,89		24,22	765,11
16.12.13	Брусok 50*50*4000	шт				2	21,60	

16.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,06	2,62	
	Содержание конструктивных элементов		55,550	21,247	2452,74		628,06	3080,80
08.08.13	Бетонирование стен цоколя с устройством опалубки	м3	0,030	0,321	34,05		44,80	78,85
08.08.13	Цемент	кг				7,344	44,80	
15.11.13	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,040	1,581	164,66		564,51	729,17
15.11.13	Гвозди 40*2	кг				0,304	13,26	
01.08.13	Притвор.планка 2100мм	шт				1	33,70	
15.11.13	Фанера 1,52*1,52 10мм	шт				0,6656	498,55	
01.08.13	Штапик дверной	м				2	19,00	
01.10.13	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
14.02.13	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	35,000	3,360	322,56			322,56
03.07.13	Ремонт дверных коробок	1 коро	3,000	4,083	464,89		1,31	466,20
03.07.13	Гвозди 40*2	кг				0,03	1,31	

04.02.13	Снятие оконных переплетов	м2	1,480	0,784	83,96			83,96
02.12.13	Установка пружин (б/у)	шт	5,000	3,118	355,02		17,44	372,46
02.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		696,990	243,373	28455,32		20228,28	48683,60
16.08.13	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	229,800	32,402	4289,67		397,37	4687,04
16.08.13	Цемент	кг				44,118	269,12	
22.07.13	Цемент	кг				21,375	128,25	
26.07.13	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	7,000	3,276	373,00		470,79	843,79
26.07.13	Равнитель для пола	кг				13,279	470,79	
06.09.13	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	261,800	48,171	4938,99		415,21	5354,20
06.09.13	Цемент	кг				68,068	415,21	
22.07.13	Масляная окраска деревянных тамбурных перегородок	м2	15,120	7,424	855,98		354,76	1210,74
22.07.13	Олифа	л.				0,2722	16,84	

22.07.13	Шпаклевка	кг				5,0198	58,73	
22.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,1601	279,19	
24.07.13	Окраска дверей по дереву	м2	53,520	26,278	3029,89		1255,76	4285,65
24.07.13	Олифа	л.				0,9634	59,62	
24.07.13	Шпаклевка	кг				17,7686	207,89	
24.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				11,1857	988,25	
17.07.13	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	52,500	12,705	1422,20		152,95	1575,15
17.07.13	Шпаклевка	кг				13,0725	152,95	
24.07.13	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	4,200	1,852	216,23		65,25	281,48
24.07.13	Олифа	л.				0,1344	8,32	
24.07.13	Шпаклевка	кг				0,5208	6,09	
24.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5754	50,84	
25.07.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	1,460	1,352	146,02		28,90	174,92

25.07.13	Олифа	л.				0,1314	8,13	
25.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2351	20,77	
16.12.13	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 пл	3,780	3,976	452,68		1467,86	1920,54
16.12.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0151	0,76	
16.12.13	Стекло 4мм	м2				4,2456	1391,56	
16.12.13	Штапик оконный	м				19,2576	75,54	
01.04.13	Перенавеска дверного полотна	полотн	1,000	1,920	218,61		3,33	221,94
01.04.13	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,33	
15.07.13	Перетирка штукатурки	м2	15,750	5,071	584,74		35,01	619,75
15.07.13	Шпаклевка	кг				2,9925	35,01	
14.11.13	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей	м	0,800	0,255	33,27		28,84	62,11
14.11.13	Пена пистолетная 750гр	шт				0,1072	28,84	
18.12.13	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	3,030	4,518	487,91		229,47	717,38

18.12.13	Гвозди 90мм	кг				0,2184	8,31	
18.12.13	Дюбель	шт				4	1,40	
18.12.13	Уголок	шт				2	15,00	
07.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,9486	204,76	
16.12.13	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	9,970	21,555	2485,30		1953,78	4439,08
16.12.13	Полоса перильного ограждения	шт				55	1828,76	
01.02.13	Электроды МР ду3	кг				0,96	65,30	
16.12.13	Электроды МР-3 ду4	кг				1,034	59,72	
12.08.13	Ремонт штукатурки прямков	м2	3,920	9,098	1062,14		107,32	1169,46
12.08.13	Цемент	кг				17,593	107,32	
12.07.13	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	0,700	1,905	222,35		37,18	259,53
12.07.13	Известь	кг				2,156	18,33	
12.07.13	Цемент	кг				3,1416	18,85	

09.08.13	Ремонт штукатурки цоколей	м2	7,200	19,706	2300,52		295,67	2596,19
09.08.13	Цемент	кг				48,4704	295,67	
04.02.13	Смена оконных приборов: завертки форточные	шт	2,000	0,752	85,62		32,44	118,06
04.02.13	Завертки форточные	шт				2	29,40	
04.02.13	Саморез 3,5*45	шт				8	3,04	
14.02.13	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	0,880	1,986	226,15		384,59	610,74
14.02.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0044	0,23	
14.02.13	Стекло 4мм	м2				1,012	363,51	
14.02.13	Штапик оконный	м				5,3856	20,85	
05.12.13	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	18,560	28,843	3535,76		6965,68	10501,44
05.12.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0928	4,68	
05.12.13	Стекло 4мм	м2				19,1168	6506,65	
05.12.13	Штапик оконный	м				113,5872	454,35	

16.12.13	Установка оконных переплетов	шт	4,000	10,328	1488,26		5546,12	7034,38
16.12.13	Гвозди 90мм	кг				0,08	3,04	
04.02.13	Петля накладная 40 мм	шт				4	32,40	
04.02.13	Рама оконная спаренная 1,35*0,55 с форточкой	шт				2	5504,60	
04.02.13	Саморез 3,5*45	шт				16	6,08	
	отмостки в том числе:		1,000		4454,00		6538,00	10992,00
	Устройство отмостки ФОТ	руб			2662,00			2662,00
	материалы	руб					6538,00	6538,00
	Устройство отмостки машины	руб			56,00			56,00
	Устройство отмостки накладные ***	руб			1469,00			1469,00
	Устройство отмостки сметная прибыль	руб			267,00			267,00
	подъезды в том числе:		2,000		91199,00		15796,00	106995,00
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			620,00			620,00

	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			29545,00			29545,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			11153,00			11153,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			49881,00			49881,00
	материалы	руб					15796,00	15796,00
Итого:			5826,75	705,919	305892,29	882,46	82749,80	388642,09

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП