

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 22		8274,148	209,614	116742,11	21,063	4315,52	121057,63
	Благоустройство				90546,00		2945,29	93491,29
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2945,29	2945,29
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			90546,00			90546,00
	Инженерное оборудование		149,868	159,508	20343,47		166,72	20510,19
	горячее водоснабжение		0,500	0,447	57,42		19,53	76,95
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,500	0,447	57,42		19,53	76,95
	Труба ду 15	т				0,0006	19,53	
	отопление		2,000	1,956	231,34		140,60	371,94
	Смена вентиляей ц/о	шт	1,000	0,930	109,99		94,49	204,48
	Унипак	кг				0,014	7,49	

	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	87,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1,000	1,026	121,34		46,11	167,45
	Труба ду 15	т				0,0014	46,11	
	Содержание инженерного оборудования		147,368	157,105	20054,71		6,59	20061,30
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	6,400	32,064	4983,71			4983,71
	Замеры параметров теплоносителя	замер	36,000	9,000	1156,05			1156,05
	Запуск системы отопления	1000 м	26,058	38,045	4331,77			4331,77
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	11,310	45,240	5811,08			5811,08
	Перевод ГВС	перев	3,000	1,500	170,79			170,79
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	4,000	2,320	264,15		6,59	270,74
	Цемент	кг				1,08	6,59	
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	50,000	18,500	2017,61			2017,61
	Регулировка терморегулятора	термо	9,000	9,000	1156,05			1156,05

	Слив и наполнение стояков	1000 м	0,600	0,876	99,74			99,74
	Конструктивные элементы		8124,280	50,106	5852,64		1203,51	7056,15
	Внешнее благоустройство территории		4332,000	34,040	3875,79		235,95	4111,74
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4330,000	30,310	3451,10			3451,10
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		77,94	332,99
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,36	77,71	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		158,01	327,66
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Содержание конструктивных элементов		3788,000	11,780	1457,99			1457,99
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1884,900	1,885	214,61			214,61
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1895,100	1,895	215,78			215,78

Текущий ремонт конструктивных элементов			4,280	4,286	518,86		967,56	1486,42
	Остекление оконных переплётов	м2	2,280	3,534	433,23		863,96	1297,19
	Стекло 4мм	м2				2,3484	808,15	
	Штапик оконный	м				13,9536	55,81	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	0,752	85,62		103,60	189,22
	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
Итого:			8274,15	209,614	116742,11	21,06	4315,52	121057,63

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП