

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "179 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел /	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 12		2991,233	175,508	101259,71	69,5022	11371,03	112630,74
	Благоустройство				79685,00		6544,52	86229,52
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6544,52	6544,52
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			79685,00			79685,00
	Инженерное оборудование		126,823	130,704	16339,57		714,32	17053,89
	отопление		1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Содержание инженерного оборудования		125,823	107,414	13517,99		629,04	14147,03
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,880	14,429	2242,67			2242,67
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15

	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,173	13,393	1524,88			1524,88
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	6,570	26,280	3375,66			3375,66
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	40,000	28,000	3188,08		69,60	3257,68
	Цемент	кг				11,6	69,60	
	Профобход квартир	квартира	8,000	4,800	616,56		96,00	712,56
	Набор прокладок	шт				6	96,00	
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	7,000	2,310	293,39		382,24	675,63
	Контрогайка Ду 20	шт				6	48,00	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,10	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта Ду20	шт				6	78,00	

	Сгон д 20	шт				6	210,00	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Унипак	кг				0,0192	22,27	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	15,000	1,950	222,03		81,20	303,23
	Лен сантехнический	кг				0,14	52,30	
	Унипак	кг				0,04	28,90	
	Конструктивные элементы		2864,410	44,804	5235,14		4112,19	9347,33
	Внешнее благоустройство территории		2187,150	28,559	3207,05		377,85	3584,90
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2160,000	15,120	1721,56			1721,56
	Окраска ранее окрашенного штaketного забора	м2	5,000	1,770	201,53		59,26	260,79
	Олифа	кг				0,045	2,37	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,61	56,89	
	Окраска МАФ по дереву	м2	6,220	2,208	254,59		69,56	324,15
	Олифа	кг				0,0559	2,94	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,7588	66,62	

	Окраска МАФ по металлу	м2	11,930	8,601	928,96		197,56	1126,52
	Олифа	кг				0,4772	25,11	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,8491	172,45	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40		51,47	151,87
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	Содержание конструктивных элементов		669,620	9,854	1222,30		48,99	1271,29
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,280	0,142	14,90		48,99	63,89
	Гвозди 40*2	кг				0,028	1,22	
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,13	47,77	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	653,200	0,653	74,37			74,37
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,500	0,720	69,12			69,12
	Снятие оконных переплетов	м2	0,640	0,339	36,31			36,31
	Текущий ремонт конструктивных элементов		7,640	6,391	805,79		3685,35	4491,14

	Остекление окон (новых, неостекленных)	м ² площади проемов	0,640	0,881	100,34		242,46	342,80
	Стекло (оконное)	м ²				0,9408	239,90	
	Штапик оконный	м				0,64	2,56	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	4,000	2,440	277,82		934,00	1211,82
	Отметы водосточные	шт				4	928,00	
	Саморез	шт				12	6,00	
	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	2,000	0,488	55,56		197,32	252,88
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1,134	197,32	
	Установка оконных переплетов	шт	1,000	2,582	372,07		2311,57	2683,64
	Петля накладная 40 мм	шт				2	16,20	
	Рама окон.спарен.1,32*0,49 с форт.	м ²				0,64	2251,65	
	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
	Ручка-скоба (цинк)	шт				1	16,80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0,04	1,52	
Итого:			2991,23	175,508	101259,71	69,50	11371,03	112630,74

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП