

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	179 квартал - 3		5009,739	206,519	104217,58	149,4177	23165,26	127382,84
	Благоустройство				76795,00		3224,02	80019,02
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3224,02	3224,02
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			76795,00			76795,00
	Инженерное оборудование		169,019	136,540	16862,96		5318,59	22181,55
	канализация		3,000	3,726	406,36			406,36
	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	3,000	3,726	406,36			406,36
	отопление		11,000	30,905	3754,43		4790,48	8544,91
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		336,24	560,38
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
	Полусгон д 25	шт				1	48,45	

	Резьба ду25	шт				1	20,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	4,000	4,104	485,38		280,79	766,17
	Отвод 20	шт				1	22,42	
	Отвод ду 15	шт				1	46,80	
	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Труба 20	т				0,0009	35,37	
	Труба ду 15	т				0,0048	170,18	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1083,71	1216,42
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	

	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Установка регистров	м	4,000	0,748	90,62		3004,46	3095,08
	Регистры отопления	шт				1	3004,46	
	Содержание инженерного оборудования		155,019	101,909	12702,17		528,11	13230,28
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1,000	0,370	42,13		54,28	96,41
	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,880	14,429	2242,67			2242,67
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,029	13,182	1500,94			1500,94
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	5,310	21,240	2728,28			2728,28
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартира	4,000	2,400	308,28		32,00	340,28
	Набор прокладок	шт				2	32,00	
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	70,000	25,900	2824,65			2824,65

	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	10,000	10,000	1284,50			1284,50
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,800	2,628	299,22			299,22
	Смена сгонов	шт	7,000	2,310	293,39		394,00	687,39
	Контрогайка Ду 20	шт				7	56,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	2,00	
	Муфта Ду20	шт				7	91,00	
	Сгон д 20	шт				7	245,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	15,000	1,950	222,03		47,83	269,86
	Лен сантехнический	кг				0,18	28,03	
	Унипак	кг				0,03	19,80	
	Конструктивные элементы		4836,720	65,979	7635,62		10106,65	17742,27
	Внешнее благоустройство территории		4157,250	48,896	5588,49		8574,79	14163,28
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4132,000	28,924	3293,29			3293,29
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		63,17	318,22

	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Саморезы 3,5*51	шт				7	2,87	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	15,87	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Окраска МАФ по дереву	м2	8,500	3,017	347,92		95,06	442,98
	Олифа	кг				0,0765	4,02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,037	91,04	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	6,000	1,290	150,59		77,21	227,80
	Олифа	кг				0,54	28,41	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,966	48,80	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,750	3,480	401,24		58,87	460,11
	Олифа	кг				0,2625	13,81	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,51	45,06	

	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		25,64	153,16
	Саморез 4,2*75	шт				7	3,78	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25		38,84	120,09
	Саморез 3,5*50	шт				2	0,84	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Устройство металлических ограждений газонов	м	4,000	8,080	931,62		8216,00	9147,62
	Звено ограждения метал. 2000мм	шт				8	7832,00	
	Цемент	кг				64	384,00	
	Содержание конструктивных элементов		670,220	9,586	1193,56		67,98	1261,54
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,420	0,212	22,34		67,98	90,32
	Гвозди 40*2	кг				0,042	1,83	
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,18	66,15	

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,300	0,654	74,50			74,50
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	7,500	0,720	69,12			69,12
	Текущий ремонт конструктивных элементов		9,250	7,497	853,57		1463,88	2317,45
	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		40,62	115,54
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	
	Смена частей водосточных труб	м	6,250	5,619	639,74		956,50	1596,24
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				5	956,50	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2,000	1,220	138,91		466,76	605,67
	Отметы водосточные	шт				2	464,00	
	Саморез	шт				3	1,50	
	Саморез 3,5*50	шт				3	1,26	
	отмостки		1,000	1,000	2924,00		4516,00	7440,00

	Устройство отмостки ФОТ	руб			1749,00			1749,00
	материалы	руб					4516,00	4516,00
	Устройство отмостки машины	руб			34,00			34,00
	Устройство отмостки накладные ***	руб			965,00			965,00
	Устройство отмостки сметная прибыль	руб			176,00			176,00
Итого:			5005,74	202,519	104217,58	148,42	23165,26	127382,84

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП