

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "А квартал - 17". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел /	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>А квартал - 17</b>		<b>4300,177</b>	<b>154,748</b>	<b>91229,13</b>	<b>2,399</b>	<b>4110,12</b>	<b>95339,25</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>71776,00</b>		<b>4029,31</b>	<b>75805,31</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4029,31	4029,31
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			71776,00			71776,00
	<b>Инженерное оборудование</b>							
	<b>отопление</b>		<b>69,285</b>	<b>115,909</b>	<b>14892,93</b>		<b>57,27</b>	<b>14950,20</b>
			<b>2,000</b>	<b>24,550</b>	<b>2965,05</b>		<b>54,97</b>	<b>3020,02</b>
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	1,000	1,260	143,46		28,36	171,82
	Прокладки паранитовые 80	шт				1	28,36	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		26,61	2848,19
	Гайка М16	кг				0,05	4,74	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>67,285</b>	<b>91,359</b>	<b>11927,89</b>		<b>2,30</b>	<b>11930,19</b>

	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,680	18,437	2865,63			2865,63
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,793	18,678	2126,65			2126,65
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	1,000	0,560	63,76			63,76
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	9,212	36,848	4733,12			4733,12
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Профобход квартир	квартира	2,000	1,200	154,14			154,14
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,600	0,876	99,74			99,74
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	2,000	0,260	29,60		2,30	31,90
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>4230,892</b>	<b>38,839</b>	<b>4560,19</b>		<b>23,54</b>	<b>4583,73</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>3249,500</b>	<b>24,128</b>	<b>2749,22</b>		<b>23,54</b>	<b>2772,76</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3248,000	22,736	2588,72			2588,72

	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	1,500	1,392	160,50		23,54	184,04
	Олифа	кг				0,105	5,52	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,204	18,02	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>981,392</b>	<b>14,711</b>	<b>1810,97</b>			<b>1810,97</b>
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	0,772	0,001	0,09			0,09
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	921,700	0,922	104,94			104,94
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,920	1,048	100,64			100,64
	Очистка желобов	м	30,000	3,780	485,54			485,54
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	10,000	0,960	92,16			92,16
	<b>Итого:</b>		<b>4300,18</b>	<b>154,748</b>	<b>91229,13</b>	<b>2,40</b>	<b>4110,12</b>	<b>95339,25</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП