

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 11". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 11		5038,65	754,954	309230,49	450,0508	101637,69	410868,18
	Благоустройство	руб	0	0	182739,00			182739,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	10280,53			10280,53
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4020	28,14	3204,02			3204,02
25.07.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	212,5	121,337	16540,73		362,16	16902,89
25.07.12	Цемент	кг				60,5625	362,16	
15.08.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	150,3	27,655	2835,49		233,69	3069,18
15.08.12	Цемент	кг				39,078	233,69	
19.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	64	16,96	2178,51			2178,51
03.08.12	Заполнение песком песочниц	1 м3	2	1,66	162,07		1257,75	1419,82
03.08.12	Песок раств.	т				3	1257,75	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	27,02	39,449	4491,69			4491,69
07.12.12	Зашивка проемов фанерой	м2	0,72	0,364	38,29		129,33	167,62
07.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,72	129,33	
06.11.12	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		665,07	1175,16
06.11.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
07.02.12	Болт 6*60	кг				0,14	9,78	
06.11.12	Гайка М6	кг				0,053	6,37	
06.11.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
06.11.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
06.11.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,95	441,68	
06.11.12	Саморез 3,5*45	шт				35	11,62	
07.02.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
06.11.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
06.11.12	Черенки д/лопат	шт				2	86,00	
10.12.12	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		199,01	368,66
10.12.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
10.12.12	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
10.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
10.12.12	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
10.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
17.12.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,8	3,122	406,96		3375,67	3782,63
17.12.12	Скотч 50мм/66 м	шт				13	523,90	
17.12.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,992	2851,77	

16.08.12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м	1 м3	0,9	2,898	301,86			301,86
13.11.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	35	22,54	2566,40			2566,40
12.11.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	4	4,184	476,39		3,49	479,88
12.11.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1299,28			1299,28
12.07.12	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	2,54	0,899	103,68		29,23	132,91
12.07.12	Олифа	кг				0,0229	0,87	
12.07.12	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,254	21,87	
12.07.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,056	6,49	
09.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	14,88	5,282	609,06		216,46	825,52
09.06.12	Олифа	кг				0,13	4,92	
09.06.12	Уайт-спирит	л				0,0467	25,83	
09.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,056	109,69	
09.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,7589	76,02	
08.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	11,52	8,306	897,04		217,94	1114,98
08.06.12	Олифа	кг				0,4608	17,43	
08.06.12	Уайт-спирит	л				0,0362	2,45	
08.06.12	Эмаль желтая	кг				0,8986	99,06	
08.06.12	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,691	76,18	
08.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,207	22,82	
03.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
07.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	21,84	87,36	11221,39			11221,39
05.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	63,2	17,443	1674,55			1674,55
18.09.12	Перевод ГВС	перев	4	2,288	260,51			260,51
20.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	11,9	8,258	952,22		5,37	957,59
20.08.12	Проволока вязальная	кг				0,119	5,37	
11.12.12	Перенавеска дверного полотна	полотн	1	2,208	251,40		3,10	254,50
11.12.12	Гвозди 3*70	кг				0,08	3,10	
09.06.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		157,18	7373,50
09.06.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
09.06.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
02.10.12	Подсыпка гравием	м3	3	0,471	50,42		1686,62	1737,04
02.10.12	Гравий	т				4,8	1686,62	
01.11.12	Подсыпка песком	м3	3	0,54	57,80		2012,40	2070,20
01.11.12	Песок раств.	т				4,8	2012,40	

23.03.12	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	4	3,22	366,63		5,16	371,79
23.03.12	Цемент	кг				1,04	5,16	
01.11.12	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	1	0,708	93,73		355,11	448,84
01.11.12	Манжета 123*110	шт				1	40,00	
01.11.12	Муфта ду 110	шт				1	47,20	
01.11.12	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				1	137,82	
01.11.12	Труба РР 110*2,0	шт				0,5	130,09	
27.09.12	Профобход квартир	кварт	9	5,4	693,63			693,63
26.12.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	160	59,2	6456,35		293,02	6749,37
26.12.12	Резина листовая	кг				3,2	293,02	
10.12.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	10	12,42	1354,52			1354,52
01.11.12	Разборка трубопроводов из чугунных	м	1	0,98	110,64			110,64
06.12.12	Регулировка терморегулятора	термо	13	13	1669,85			1669,85
02.02.12	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		4,59	381,69
02.02.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
04.12.12	Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшактам и канализационным вентстоякам	м	5,4	2,538	318,70		210,44	529,14
04.12.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,404	196,56	
04.12.12	Стеклоткань	м				0,54	13,88	
05.04.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		46,80	174,32
05.04.12	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
05.04.12	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
05.04.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
05.04.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
09.07.12	Ремонт надворного оборудования	м2	1,7	4,173	481,20		6,58	487,78
09.07.12	Гвозди 3*70	кг				0,17	6,58	
12.07.12	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	10,8	10,076	1147,30		13,09	1160,39
12.07.12	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,2052	13,09	
. .	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	24430,00		8378,00	32808,00
. .	материалы	руб				1	8378,00	
13.08.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	5	1,481	168,63		5,73	174,36
13.08.12	Лен сантехнический	кг				0,1	5,73	
21.08.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	2	4,6	557,29		2,29	559,58
21.08.12	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
14.05.12	Ремонт смывного бачка	1 приб	1	1,15	139,32			139,32
24.05.12	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	5,6	4,34	506,65		239,84	746,49
24.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,1568	6,84	
24.05.12	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
09.08.12	Ремонт штукатурки приемков	м2	6,3	14,622	1707,01		169,08	1876,09
09.08.12	Цемент	кг				28,2744	169,08	
06.08.12	Ремонт штукатурки цоколей	м2	3,34	7,749	904,59		89,64	994,23
06.08.12	Цемент	кг				14,9899	89,64	

02.11.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	26,2	38,252	4355,37			4355,37
06.04.12	Смена вентилей ХВС	шт	3	3,299	399,67		581,10	980,77
06.04.12	Лен сантехнический	кг				0,0366	2,10	
13.02.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
06.04.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	485,00	
14.05.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	4,6	5,556	713,69		506,38	1220,07
14.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0022	0,13	
06.04.12	Резьба ду25	шт				1	48,64	
06.04.12	Труба 25	т				0,0019	66,44	
14.05.12	Труба ду 15	т				0,0011	37,61	
14.05.12	Труба ду 32	т				0,0099	353,56	
14.05.12	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	6,3	7,314	939,51		578,71	1518,22
14.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0019	0,11	
07.03.12	Труба 25	т				0,0048	165,94	
14.05.12	Труба ду 15	т				0,0017	59,10	
14.05.12	Труба ду 32	т				0,0099	353,56	
10.12.12	Смена дверных приборов: замков	шт	3	0,24	25,51		379,07	404,58
10.12.12	Замок навесной	шт				3	379,07	
10.12.12	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		112,58	262,42
10.12.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				1	54,70	
10.12.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				1	55,60	
10.12.12	Саморез 3,5*45	шт				6	2,28	
03.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	11	7,238	824,12		452,72	1276,84
09.02.12	Гвозди 4*100	кг				0,24	9,02	
03.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,64	27,90	
03.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				11	415,80	
22.03.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2	2,052	242,69		111,48	354,17
22.03.12	Труба 20	т				0,0033	111,48	
24.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	6,46	20,036	2281,38		2160,19	4441,57
24.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0389	1,97	
24.12.12	Стекло 4мм	м2				1,334	506,92	
18.09.12	Стекло (оконное)	м2				5,8593	1494,11	
24.12.12	Штапик оконный	м				41,902	157,19	
08.11.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	0,88	1,367	167,64		365,49	533,13
08.11.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0044	0,22	
08.11.12	Стекло 4мм	м2				0,9064	344,43	
08.11.12	Штапик оконный	м				5,3856	20,84	
18.05.12	Укрепление водосточных труб	м	2,5	0,867	100,02		1,13	101,15
18.05.12	Проволока вязальная	кг				0,025	1,13	
02.11.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	25	3,75	426,97		48,37	475,34
12.09.12	Лен сантехнический	кг				0,46	26,37	
02.11.12	Лен сантехнический	кг				0,04	22,00	
	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	25	25	2604,00		70173,76	72777,76

. .	Игровой комплекс	ШТ				0,25	33835,50	
. .	Карусель	ШТ				0,25	6483,60	
. .	Качели с жесткой подвеской двойные	ШТ				0,25	5440,50	
. .	Комплекс "Кубики"0209	ШТ				0,25	20015,58	
. .	Песочница 0203	ШТ				0,25	4398,58	
20.08.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	8	12,969	1513,98		5134,07	6648,05
24.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,1344	5,20	
20.08.12	Гвозди 40*2	кг				0,3136	13,67	
20.08.12	Столбик дерев. для штакетника	ШТ				11	1091,20	
20.08.12	Штакетник 400*2000	ШТ				10	4024,00	
17.08.12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (для урн, скамеек)	1 м3	0,45	3,095	352,45		658,80	1011,25
17.08.12	Цемент	кг				109,8	658,80	
	Итого:		5038,65	754,954	309230,49	450,05	101637,69	410868,18

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП