

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Веретнова М.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 2		4232,81	1424,803	898993,94	695,6419	126699,98	1025693,92
	Благоустройство	руб	0	0	431845,00			431845,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	83717,61			83717,61
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	3	5,079	271,57		307,06	578,63
	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
	Резьба Д15	шт				3	18,06	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	180,94		13,20	194,14
	Труба ду 15	т				0,0004	13,20	
	Врезки в действующие внутренние сети ц/о	врезка	5	8,45	1118,69		971,85	2090,54
	Муфта Ду20	шт				5	44,25	
	Резьба Ду20	шт				10	88,50	
	Сгон д 20	шт				5	130,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	709,10	
23.11.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	19	8,075	919,42		1,15	920,57
22.05.12	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2390	16,73	1904,88			1904,88
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	12,8	64,128	9967,41			9967,41
17.10.12	Демонтаж элеватора	шт	2	2,24	264,92			264,92
28.05.12	Заделка выбоин в полах цементных	1 мест	9	12,852	1463,33		206,16	1669,49
28.05.12	Цемент	кг				37,62	206,16	
02.10.12	Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.	м	18	6,948	841,75		1019,16	1860,91
02.10.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				3,762	526,68	
02.10.12	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				2,691	468,24	
02.10.12	Цемент	кг				4,0392	24,24	
17.10.12	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	22	13,662	1555,55		700,81	2256,36
17.10.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4,4	616,00	
17.10.12	Стеклоткань	м				3,3	84,81	
	Замена трубопровода водоотведения	руб	0	0	45720,00			45720,00
03.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	120	31,92	4100,12			4100,12
17.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	55,876	81,579	9288,58			9288,58
09.10.12	Изготовление лопат	шт	4	8,96	1020,19		953,62	1973,81
09.10.12	Болт 6*60	кг				0,348	28,68	

09.10.12	Гайка М6	кг				0,106	12,75	
09.10.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
25.01.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				1	482,80	
09.10.12	Фанера 4мм	шт				0,83	336,15	
25.01.12	Черенки д/лопат	шт				2	90,00	
. . .	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,2	0,78	41,20		1044,80	1086,00
. . .	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,308	1044,80	
. . .	Использование автовышки АГП-2	руб	0	0	9996,00			9996,00
18.09.12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м	1 м3	0,28	0,902	93,91			93,91
07.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	35	22,54	2566,41			2566,41
20.11.12	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,5	0,897	93,43		54,90	148,33
20.11.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,15	6,75	
20.11.12	Притвор.планка 2000мм	шт				1,5	48,15	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	4749,43			4749,43
29.11.12	Мелкий ремонт изоляции	м	30	9,9	1127,21			1127,21
15.05.12	Окраска дверей по дереву	м2	7,68	3,771	434,78		231,20	665,98
15.05.12	Олифа	кг				0,1382	5,23	
15.05.12	Шпаклевка Мастер	кг				2,5498	39,95	
15.05.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,6051	186,02	
16.05.12	Окраска известковыми составами подвалов	м2	132,4	21,714	2368,08		213,83	2581,91
16.05.12	Известь	кг				25,156	213,83	
14.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	21,8	7,739	892,31		273,65	1165,96
14.06.12	Олифа	кг				0,1962	7,42	
14.06.12	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				2,6596	266,23	
05.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	50,81	36,634	3956,47		1033,35	4989,82
05.06.12	Олифа	кг				2,0324	76,89	
05.06.12	Уайт-спирит	л				0,1596	88,26	
05.06.12	Эмаль ПФ изумрудная	кг				7,8755	868,20	
13.06.12	Окраска новых МАФ	м2	22,5	11,52	1344,84		620,47	1965,31
13.06.12	Олифа	кг				0,3375	12,77	
13.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				5,5125	607,70	
03.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	37,53	150,12	19282,91			19282,91
08.11.12	Остекление оконных переплётов	м2	25,89	41,01	4669,38		5900,62	10570,00
08.11.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0503	2,54	
11.04.12	Гвозди 40*2	кг				0,0274	1,19	
08.11.12	Стекло	м2				29,7735	5778,15	
08.11.12	Штапик оконный	м				30,6816	118,74	
03.09.12	Отбивка штукатурки с поверхностей	м2	2	0,772	80,41			80,41

02.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	460	126,96	12188,16			12188,16
21.11.12	Перевод ГВС	перев	8	4,576	521,02			521,02
04.12.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	12,5	8,674	1000,23		5,67	1005,90
04.12.12	Проволока вязальная	кг				0,125	5,67	
18.01.12	Перенавеска дверного полотна	полот	1	2,208	251,40		66,28	317,68
18.01.12	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,28	
18.01.12	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
. . .	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	4	112,36	14227,58		6167,20	20394,78
. . .	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1	37,26	
06.06.12	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				12	3840,00	
. . .	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
. . .	Термометр ТТЖ-М	шт				16	2279,20	
17.05.12	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	5	3,69	488,52		1983,68	2472,20
17.05.12	Манжета 123*110	шт				2	100,00	
17.05.12	Муфта РР ду 110	шт				2	122,72	
17.05.12	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				2	260,00	
17.05.12	Переход с чугуна на пп 124*100	шт				2	354,00	
17.05.12	Труба РР 110*2,0	шт				4	1040,76	
17.05.12	Хомут РР 100	шт				2	106,20	
06.12.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	268	99,16	10814,39		43,95	10858,34
15.02.12	Резина листовая	кг				0,48	43,95	
08.02.12	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
14.11.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	11	13,662	1489,98			1489,98
03.10.12	Прочистка ливневой канализации	м	18	6,66	726,34			726,34
17.10.12	Работа с соплом	сопло	2	2	256,90			256,90
16.05.12	Разборка трубопроводов из чугунных	м	5	4,9	553,21			553,21
07.11.12	Регулировка смывного бачка	1 приб	3	0,921	115,65			115,65
09.10.12	Ремонт вентиляей	шт	11	6,9	785,63		29,13	814,76
09.10.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
09.10.12	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,08	24,54	
07.11.12	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	6	6,276	714,58		10,47	725,05
07.11.12	Гвозди 40*2	кг				0,24	10,47	
20.11.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	3	3,36	382,57		237,43	620,00
20.11.12	Болт 6*60	кг				0,042	3,46	
20.11.12	Гайка М6	кг				0,09	8,58	
16.10.12	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
20.11.12	Фанера 4мм	шт				0,365	147,82	
20.11.12	Черенок	шт				2	76,00	
18.12.12	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 приб	15	34,08	4030,64			4030,64

14.08.12	Ремонт надворного оборудования	м2	8,5	20,867	2406,02		1916,49	4322,51
14.08.12	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
04.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,252	9,75	
14.08.12	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
14.08.12	Доска д/качели-балансир с мет. ручкой	шт				1	221,90	
14.08.12	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				4	396,00	
14.08.12	Доска д/песочницы	шт				10	938,40	
04.05.12	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
03.09.12	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой	м2	4,3	0,615	67,06		1632,09	1699,15
03.09.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				10,75	1505,00	
03.09.12	Стеклоткань	м				4,945	127,09	
. . .	РЕМОНТ подъезда	руб	4	4	97477,00		33139,00	130616,00
. . .	материалы	руб				4	33139,00	
. . .	Ремонт системы водоотведения	руб	0	0	57358,00			57358,00
27.11.12	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		310,45	480,10
27.11.12	Гайка М6	кг				0,012	1,14	
27.11.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	269,30	
27.11.12	Труба 25	т				0,001	33,00	
27.11.12	Электроды МР-4	кг				0,1	7,01	
10.10.12	Ремонт слуховых окон	шт	6	7,212	821,16		15,75	836,91
10.10.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,04	1,80	
02.08.12	Гвозди 40*2	кг				0,32	13,95	
14.12.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	16	5,328	606,65		136,26	742,91
14.12.12	Лен сантехнический	кг				0,2	11,46	
14.11.12	Набор прокладок	шт				7,8	124,80	
07.03.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	4	9,2	1114,58			1114,58
25.12.12	Ремонт смывного бачка	1 приб	6	6,9	835,93			835,93
31.05.12	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	7,2	5,58	651,41		17,58	668,99
31.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,4032	17,58	
. . .	Ремонт штакетного забора, к-0,5	м2	2,5	1,937	226,18		3,05	229,23
. . .	Гвозди 40*2	кг				0,07	3,05	
13.06.12	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	0,7	1,838	214,59		17,22	231,81
13.06.12	Цемент	кг				3,143	17,22	
03.09.12	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	2,8	8,943	1044,03		223,06	1267,09
03.09.12	Известь	кг				12,936	109,96	
03.09.12	Цемент	кг				18,8496	113,10	
03.08.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	33,8	49,348	5618,76			5618,76
15.11.12	Слив и наполнение стояков	1000 м	10,4	15,184	1728,85			1728,85
06.09.12	Смена вентиля ц/о	шт	5	5,92	717,21		1599,94	2317,15
06.09.12	Лен сантехнический	кг				0,068	3,90	
06.09.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	720,00	

03.08.12	Шаровый кран ручка ду 32	ШТ				2	876,04	
15.11.12	Смена вентилей ГВС	ШТ	2	1,862	225,58		188,80	414,38
15.11.12	Лен сантехнический	КГ				0,014	0,80	
15.11.12	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				2	188,00	
14.03.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	М	1,2	1,073	137,80		51,71	189,51
14.03.12	Труба ду 15	Т				0,0015	51,71	
15.11.11	Смена внутренних трубопроводов ГВС	М	1,7	1,52	195,22		84,36	279,58
15.11.11	Лен сантехнический	КГ				0,0008	0,05	
15.11.11	Резьба Д15	ШТ				2	12,04	
15.11.11	Труба ду 15	Т				0,0022	72,27	
22.11.12	Смена дверных приборов: замков	ШТ	15	1,2	123,04		1569,95	1692,99
22.11.12	Замок навесной	ШТ				15	1569,95	
10.05.12	Смена дверных приборов: петель	ШТ	2	2,29	260,74		64,24	324,98
10.05.12	Гвозди 3*70	КГ				0,032	1,24	
10.05.12	Петля 130 мм (навес)	ШТ				2	63,00	
20.11.12	Смена дверных приборов: проушин	ШТ	22	14,476	1648,24		1236,51	2884,75
09.05.12	Гвозди 40*2	КГ				0,352	15,35	
20.11.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	ШТ				6	328,20	
09.05.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	ШТ				16	889,60	
24.10.12	Саморез 3,5*32	ШТ				12	3,36	
18.01.12	Смена дверных приборов: шпингалет	ШТ	8	13,576	1545,76		171,20	1716,96
18.01.12	Шпингалет	ШТ				8	171,20	
20.09.12	Смена задвижек ХВС	ШТ	1	3,48	421,60		1750,00	2171,60
20.09.12	Шаровый кран ду 50 под приварку	ШТ				1	1750,00	
11.12.12	Смена оконных приборов: завертки форточные	ШТ	6	2,256	256,87		72,26	329,13
08.11.12	Гвозди 1,6*25	КГ				0,16	8,06	
11.12.12	Завертки форточные	ШТ				6	64,20	
. . .	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	14,5	16,284	1926,04		1605,72	3531,76
13.03.12	Отводы 32	ШТ				1	71,30	
04.05.12	Труба 20	Т				0,0051	169,90	
. . .	Труба ду 15	Т				0,0306	1022,74	
13.03.12	Труба ду 32	Т				0,0096	341,78	
15.11.12	Смена сгонов	ШТ	25	9,138	1160,62		903,18	2063,80
18.04.12	Контрогайка Ду 20	ШТ				9	47,79	
. . .	Контрогайка Ду 25	ШТ				6	48,30	
15.11.12	Контрогайка ф15	ШТ				7	52,50	
15.11.12	Лен сантехнический	КГ				0,028	1,60	
15.11.12	Муфта ду 15	ШТ				7	41,30	
. . .	Муфта ду 25	ШТ				6	85,68	
18.04.12	Сгон д 20	ШТ				9	234,00	
15.11.12	Сгон д-15	ШТ				10	123,81	
. . .	Сгон Ду25	ШТ				6	268,20	
. . .	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	М2	5,67	16,513	1880,27		1604,28	3484,55
. . .	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0142	0,72	

. . .	Стекло (оконное)	м2				6,2885	1603,56	
25.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	3,76	5,843	716,29		988,51	1704,80
25.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0188	0,95	
25.12.12	Стекло (оконное)	м2				3,8728	987,56	
29.05.12	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	4	2,44	277,82		720,45	998,27
29.05.12	Отметы водосточные	шт				4	720,00	
29.05.12	Проволока вязальная	кг				0,01	0,45	
11.12.12	Снятие оконных переплетов	м2	33,094	17,539	1877,46			1877,46
21.12.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	19	2,85	324,50		21,78	346,28
21.12.12	Лен сантехнический	кг				0,38	21,78	
08.05.12	Установка обратных клапанов	шт	4	17,94	2278,56		519,20	2797,76
08.05.12	Клапан обрат. пруж. ду 25	шт				4	519,20	
17.10.12	Установка элеваторов	шт	2	7,372	961,09			961,09
10.10.12	Установка жалюзи слуховых окон	шт	5	4,88	674,61		6840,42	7515,03
10.10.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,2	8,32	
10.10.12	Рама окон 0,79*0,61	шт				5	6832,10	
11.12.12	Установка оконных переплетов	шт	20	51,64	7441,32		27937,63	35378,95
11.12.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,56	23,29	
26.04.12	Гвозди 40*2	кг				0,24	10,46	
11.12.12	Петля накладная ПН-85	шт				40	920,00	
11.12.12	Рама окон 2,016*0,76 с форточкой	шт				2	2586,86	
26.04.12	Рама окон 2,06*0,805 с форт.	шт				6	8024,22	
08.11.12	Рама окон.2,065*0,81 с форточкой	шт				12	16372,80	
22.11.12	Установка пружин (б/у)	шт	15	8,58	976,92		52,32	1029,24
22.11.12	Гвозди 40*2	кг				1,2	52,32	
. . .	Установка скамеек	шт	1	1,765	226,71		1322,56	1549,27
. . .	Скамейка деревянная	шт				1	1322,56	
11.10.12	Установка спускных вентиля ц/о	шт	13	16,51	2120,71		1357,09	3477,80
11.10.12	Бочата ду 15	шт				13	129,87	
11.10.12	Лен сантехнический	кг				0,091	5,22	
11.10.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				13	1222,00	
. . .	Установка урны	шт	1	0,84	107,90		1799,00	1906,90
. . .	Урна металлическая	шт				1	1799,00	
22.10.12	Устройство бетонной отмостки	1 м3	0,3	0,561	58,43		1112,31	1170,74
22.10.12	Бетон М-100	м3				0,306	1112,31	
15.08.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	22,4	39,65	4628,69		13288,55	17917,24
15.08.12	Гвозди 3*70	кг				1,2544	48,55	
01.06.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				28	2777,60	
01.06.12	Штакетник 400*2000	шт				26	10462,40	
18.09.12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (для урн, скамеек)	1 м3	0,22	1,513	172,32		329,59	501,91
18.09.12	Цемент	кг				54,9318	329,59	
11.10.12	Устройство: и разборка опалубки (при ремонте отмостки)	м	3	0,717	76,75		7,83	84,58

