

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
.	15мк-н - 31а		789,75	569,072	227883,53	258,1555	25327,11	253210,64
.	Благоустройство	руб	0	0	128217,00			128217,00
.	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5785,81			5785,81
10.08.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера	врезка	2	3,386	448,27		200,84	649,11
10.08.12	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
10.08.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
10.08.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
10.08.12	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		12,04	460,05
10.08.12	Резьба Д15	шт				2	12,04	
14.12.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39		56,11	104,50
14.12.12	Резина листовая	кг				0,02	1,83	
14.12.12	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
11.10.12	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	171,7	98,041	13364,91		293,61	13658,52
11.10.12	Цемент	кг				48,9345	293,61	
18.01.12	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
12.10.12	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	190,4	35,034	3591,99		297,02	3889,01
12.10.12	Цемент	кг				49,504	297,02	
19.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,48	1089,26			1089,26
03.08.12	Заполнение песком песочниц	1 м3	1	0,83	81,03		628,87	709,90
03.08.12	Песок раств.	т				1,5	628,87	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	15,59	22,761	2591,61			2591,61
07.12.12	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		675,57	1185,66
07.12.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
12.01.12	Болт 6*60	кг				0,16	11,17	
07.12.12	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
07.12.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,072	3,24	
07.12.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
07.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,95	441,68	
07.12.12	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
12.01.12	Саморезы 3,5*41	шт				4	1,36	
07.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
12.01.12	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	

07.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
12.01.12	Черенок	шт				1	37,30	
05.07.12	Изготовление досок объявлений	шт	2	0,66	30,43		143,28	173,71
05.07.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
05.07.12	Обналичка 130*25*2100	шт				0,5	58,25	
05.07.12	Фанера 4мм	шт				0,2	81,00	
07.08.12	Изготовление песочниц	м	8	2,24	255,05		865,87	1120,92
07.08.12	Гвозди 3*70	кг				0,1	3,87	
07.08.12	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				4	396,00	
07.08.12	Обналичка 130*25*2100	шт				4	466,00	
04.12.12	Изготовление штапика оконного	м	7,22	0,087	9,86		3,31	13,17
04.12.12	Доска обр.25*150*4000	м3				0,0007	3,31	
05.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	25	16,1	1833,15			1833,15
11.06.12	Масляная окраска досок объявлений	м2	0,44	0,093	10,76		7,00	17,76
11.06.12	Олифа	кг				0,0088	0,33	
11.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0642	6,67	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2057,17			2057,17
04.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	11,69	4,15	478,48		173,34	651,82
04.06.12	Олифа	кг				0,1052	3,98	
04.06.12	Уайт-спирит	л				0,0479	26,49	
04.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,4262	142,87	
05.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	25,65	18,494	1997,31		495,28	2492,59
05.06.12	Олифа	кг				1,026	38,81	
05.06.12	Уайт-спирит	л				0,1052	58,18	
05.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3,9757	398,29	
05.11.12	Окраска мусорных контейнеров	м2	7,92	1,703	198,78		134,41	333,19
05.11.12	Олифа	кг				0,7128	37,50	
05.11.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,2751	96,91	
04.06.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,593	280,02		20,02	300,04
04.06.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	15,78	
04.06.12	Олифа	кг				0,112	4,24	
10.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
13.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	12,78	51,12	6566,36			6566,36
15.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	48	13,248	1271,81			1271,81
18.09.12	Перевод ГВС	перевод	2	1,144	130,26			130,26

12.04.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	1,2	0,833	96,02		0,54	96,56
12.04.12	Проволока вязальная	кг				0,012	0,54	
07.02.12	Перенавеска дверного полотна	полотно	1	2,208	251,40		64,51	315,91
07.02.12	Гвозди 4*100	кг				0,038	1,51	
07.02.12	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
03.08.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		127,43	3735,59
03.08.12	Болт 16*70	кг				0,3	21,84	
03.08.12	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
03.08.12	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
03.08.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
04.12.12	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35		6,40	391,75
04.12.12	Набор прокладок	шт				0,4	6,40	
14.11.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	40	14,8	1614,09		73,26	1687,35
14.11.12	Резина листовая	кг				0,8	73,26	
25.10.12	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
19.03.12	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	12,5	15,525	1693,16			1693,16
. . .	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45
27.12.12	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7	7	899,15			899,15
30.01.12	Ремонт вентиляей	шт	2	1,656	188,55		1,40	189,95
30.01.12	Лен сантехнический	кг				0,0244	1,40	
15.06.12	Ремонт деревянных скамеек	шт	1	0,471	49,06		207,97	257,03
15.06.12	Гвозди 3*70	кг				0,056	2,17	
15.06.12	Доска обрешн.50*150*4000	м3				0,042	205,80	
17.07.12	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4	4,184	476,39		6,98	483,37
17.07.12	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
27.02.12	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей	м	11,33	3,614	471,20		417,60	888,80
27.02.12	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на	шт				2,4	417,60	
02.04.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		76,69	204,21
02.04.12	Болт 6*60	кг				0,14	11,54	
02.04.12	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
02.04.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
02.04.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
02.04.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
12.10.12	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	6	66,306	7842,01		942,06	8784,07
12.10.12	Полоса перильного ограждения	шт				30	799,50	
12.10.12	Электроды МР ду3	кг				1,8	142,56	

02.11.12	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	0,5	0,466	53,12		87,57	140,69
02.11.12	Гвозди 4*100	кг				0,065	2,83	
02.11.12	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				0,5	84,74	
. . .	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	23333,00		7455,00	30788,00
. . .	материалы	руб				1	7455,00	
05.03.12	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		165,74	250,57
05.03.12	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
05.03.12	Гайка М6	кг				0,006	0,73	
05.03.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
05.03.12	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
24.09.12	Ремонт слуховых окон	шт	4	4,808	547,44		3,49	550,93
24.09.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
23.10.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91		1,60	39,51
23.10.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
17.10.12	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,60	280,24
17.10.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
11.10.12	Ремонт штукатурки прямков	м2	2,2	5,106	596,10		59,24	655,34
11.10.12	Цемент	кг				9,8736	59,24	
17.12.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	18,9	27,594	3141,85			3141,85
21.02.12	Смена вентилей ХВС	шт	1	0,931	112,79		95,47	208,26
21.02.12	Герметик	шт				0,014	1,47	
21.02.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
07.12.12	Смена вентилей ц/о	шт	4	3,72	450,68		539,10	989,78
07.12.12	Лен сантехнический	кг				0,028	15,40	
07.12.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
07.12.12	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
15.02.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	13,2	14,13	1815,06		1037,69	2852,75
15.02.12	Лен сантехнический	кг				0,0065	0,38	
28.02.12	Труба 20	т				0,0041	144,90	
15.02.12	Труба 25	т				0,0255	892,41	
04.09.12	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		193,37	209,77
04.09.12	Замок навесной	шт				2	193,37	
04.09.12	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		116,49	266,33
04.09.12	Гвозди 3*70	кг				0,16	6,19	
04.09.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				1	54,70	
04.09.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				1	55,60	
06.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	6	3,948	449,52		247,25	696,77
21.03.12	Гвозди 4*100	кг				0,08	3,01	
06.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
06.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	226,80	

10.12.12	Смена отдельных участков трубопроводов	м	14,6	15,114	1787,60		1198,77	2986,37
03.09.12	Лен сантехнический	кг				0,0074	0,43	
10.12.12	Лен сантехнический	кг				0,0004	0,22	
15.03.12	Отвод 20	шт				2	44,84	
25.01.12	Отвод ду 15	шт				1	20,06	
23.05.12	Отвод ду 50ст.	шт				1	43,66	
07.12.12	Полусгон д -15	шт				2	38,28	
03.09.12	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
10.12.12	Резьба Ду20	шт				6	53,10	
10.12.12	Труба 20	т				0,0207	697,19	
03.09.12	Труба 25	т				0,0013	41,91	
23.05.12	Труба ВГП Ду 50*3,5	т				0,0026	88,96	
07.12.12	Труба ду 15	т				0,0021	73,22	
07.12.12	Смена сгонов	шт	4	1,32	167,65		145,78	313,43
07.12.12	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
07.12.12	Контрогайка ф15	шт				2	15,00	
07.12.12	Лен сантехнический	кг				0,008	4,40	
07.12.12	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
07.12.12	Муфта Ду20	шт				2	28,00	
07.12.12	Сгон д 20	шт				2	52,00	
07.12.12	Сгон д-15	шт				2	23,96	
04.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	1,18	1,834	224,79		462,15	686,94
04.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,0059	0,30	
04.12.12	Стекло 4мм	м2				1,2154	461,85	
18.09.12	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33		51,85	99,18
18.09.12	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
18.09.12	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
18.09.12	Смена частей водосточных труб	м	3,75	1,586	180,60		574,44	755,04
18.09.12	Проволока вязальная	кг				0,012	0,54	
18.09.12	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
18.09.12	Смена частей водосточных труб: отливы	шт	1	0,61	69,45		180,23	249,68
18.09.12	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
18.09.12	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
15.08.12	Укрепление водосточных труб	м	7,2	2,499	288,07		2,18	290,25
15.08.12	Проволока вязальная	кг				0,048	2,18	
17.07.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6	0,9	102,47		6,19	108,66
17.02.12	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
17.07.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
03.09.12	Установка обратных клапанов	шт	1	4,485	569,64		129,80	699,44
03.09.12	Клапан обрат. пруж. ду 25	шт				1	129,80	
18.01.12	Установка элеватора	шт	1	3,686	480,54		192,81	673,35
18.01.12	Болт М 16	кг				0,9	70,28	
18.01.12	Гайка М 16	кг				0,24	24,62	

18.01.12	Герметик	шт				0,15	15,75	
18.01.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
18.01.12	Смазка монтажная 250гр	шт				0,4	60,29	
02.08.12	Установка досок объявлений	шт	2	1,02	116,14		2,80	118,94
02.08.12	Дюбель	шт				8	2,80	
18.09.12	Установка жалюзи слуховых окон	шт	2	1,952	269,84		2977,49	3247,33
18.09.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
18.09.12	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	шт				2	2974,00	
08.08.12	Установка песочниц	шт	1	0,805	91,66			91,66
04.07.12	Установка урн	шт	2	1,932	248,16		3467,60	3715,76
04.07.12	Урна металлическая	шт				2	3467,60	
20.04.12	Формовочная обрезка деревьев	дерево	4	9,52	1074,81			1074,81
Итого:			789,75	569,072	227883,53	258,16	25327,11	253210,64

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП