

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "15мк-н - 39". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	15мк-н - 39		1105,77	483,645	180750,50	397,3634	12785,80	193536,30
. . .	Благоустройство	руб	0	0	105364,00			105364,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	13600,24			13600,24
13.07.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера	врезка	4	6,772	896,54		401,69	1298,23
13.07.12	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
13.07.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
13.07.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
13.07.12	Врезка термокарманов	врезка	4	6,768	896,02		26,86	922,88
13.07.12	Труба ду 15	т				0,0008	26,86	
03.12.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	2	0,85	96,78		112,22	209,00
03.12.12	Резина листовая	кг				0,04	3,66	
03.12.12	Хомут ду 40	шт				2	108,56	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	574	4,018	457,49			457,49
13.12.12	Демонтаж элеватора	шт	4	4,472	528,90			528,90
25.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	64	16,96	2178,51			2178,51
06.09.12	Заполнение песком песочниц	1 м3	1,2	0,996	97,24		754,65	851,89
06.09.12	Песок раств.	т				1,8	754,65	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	19,04	27,798	3165,13			3165,13
21.02.12	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		322,01	577,06
21.02.12	Болт 6*60	кг				0,14	11,54	
21.02.12	Гайка М6	кг				0,05	6,09	
21.02.12	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
21.02.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,45	217,26	
21.02.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
21.02.12	Черенки д/лопат	шт				1	45,00	
06.07.12	Изготовление досок объявлений	шт	1	0,33	15,22		71,64	86,86
06.07.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,04	2,02	
06.07.12	Обналичка 130*25*2100	шт				0,25	29,12	
06.07.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
15.11.12	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		199,01	368,66
15.11.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
15.11.12	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
15.11.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
15.11.12	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	

15.11.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
17.12.12	Изготовление штапика оконного	м	1,22	0,015	1,66		0,55	2,21
17.12.12	Доска обр.25*150*4000	м3				0,0001	0,55	
09.07.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,2	0,78	101,74		962,92	1064,66
09.07.12	Скотч 50мм/66 м	шт				3,34	134,60	
09.07.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,248	828,32	
01.11.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	6	3,864	439,95			439,95
14.11.12	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1	1,046	119,10		0,87	119,97
14.11.12	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
11.06.12	Масляная окраска досок объявлений	м2	0,22	0,047	5,37		3,51	8,88
11.06.12	Олифа	кг				0,0044	0,17	
11.06.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0321	3,34	
.	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2439,40			2439,40
20.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	3,48	1,235	142,44		51,62	194,06
20.06.12	Олифа	кг				0,0313	1,18	
20.06.12	Уайт-спирит	л				0,0143	7,91	
20.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,4246	42,53	
22.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	23,28	16,785	1812,77		490,94	2303,71
22.06.12	Олифа	кг				0,9312	35,23	
22.06.12	Уайт-спирит	л				0,0954	52,76	
22.06.12	Эмаль ПФ изумрудная	кг				3,4222	377,26	
22.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,233	25,69	
06.07.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,593	280,02		20,01	300,03
06.07.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	15,78	
06.07.12	Олифа	кг				0,112	4,23	
19.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
20.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	9,71	38,84	4989,00			4989,00
12.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	15,6	4,306	413,34			413,34
18.09.12	Перевод ГВС	перевод	4	2,288	260,51			260,51
09.07.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		254,85	7471,17
09.07.12	Болт 16*70	кг				0,6	43,67	
09.07.12	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
09.07.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
09.07.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
11.12.12	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	14	2,52	286,93			286,93
18.10.12	Профобход квартир	квартира	6	3,6	462,42		4,80	467,22
18.10.12	Набор прокладок	шт				0,3	4,80	

27.09.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	61,5	22,755	2481,66		112,63	2594,29
27.09.12	Резина листовая	кг				1,23	112,63	
17.12.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	5	6,21	677,26			677,26
15.08.12	Разборка плитусов	м	8,2	0,353	36,73			36,73
27.12.12	Регулировка терморегулятора	терморег	14	14	1798,30			1798,30
03.12.12	Ремонт вентиляей	шт	8	6,624	754,21		57,10	811,31
14.03.12	Лен сантехнический	кг				0,0366	2,10	
03.12.12	Лен сантехнический	кг				0,1	55,00	
14.05.12	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		405,02	503,14
14.05.12	Гвозди 4*100	кг				0,24	9,02	
14.05.12	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				4	396,00	
07.12.12	Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентилятам и канализационным	м	49,2	23,124	2903,68		1917,32	4821,00
07.12.12	Мастика "ТЭПСАН"	кг				12,792	1790,88	
07.12.12	Стеклоткань	м				4,92	126,44	
04.12.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		153,82	408,87
04.12.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
01.02.12	Болт 6*60	кг				0,16	13,18	
04.12.12	Гайка М6	кг				0,08	8,93	
01.02.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,56	
01.02.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
04.12.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
04.12.12	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
04.12.12	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
24.12.12	Ремонт мусороприемных клапанов и шибберных устройств	1 прибор	4	9,088	1074,84			1074,84
16.05.12	Ремонт надворного оборудования	м2	0,72	1,768	203,80		1,52	205,32
16.05.12	Гвозди 4*100	кг				0,0403	1,52	
20.12.12	Ремонт подкачивающих насосов	шт	4	40,4	5980,82		109,22	6090,04
20.12.12	Герметик	шт				0,5	52,50	
20.09.12	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
17.03.12	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		165,74	250,57
17.03.12	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
17.03.12	Гайка М6	кг				0,006	0,73	
17.03.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
17.03.12	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
11.05.12	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,13	390,59
11.05.12	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
13.07.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	19,04	27,798	3165,13			3165,13
03.12.12	Слив и наполнение стояков	1000 м3	11,6	16,936	1928,33			1928,33
12.11.12	Смена вентиляей ц/о	шт	4	3,974	481,45		492,72	974,17
03.02.12	Герметик	шт				0,014	1,47	

13.07.12	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
12.11.12	Лен сантехнический	кг				0,007	3,85	
12.11.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
13.07.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	205,00	
19.04.12	Смена вентилей ГВС	шт	1	0,931	112,79		94,40	207,19
19.04.12	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
19.04.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
26.01.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	8	10,584	1359,51		1150,71	2510,22
26.01.12	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
26.01.12	Отводы 32	шт				8	273,76	
26.01.12	Труба ду 32	т				0,0247	876,72	
16.03.12	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	2	2,18	280,02		149,03	429,05
16.03.12	Лен сантехнический	кг				0,0005	0,03	
16.03.12	Труба 25	т				0,0048	149,00	
09.02.12	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,08	9,11		120,62	129,73
09.02.12	Замок навесной	шт				1	120,62	
25.06.12	Смена дверных приборов: петель	шт	4	4,58	521,48		122,44	643,92
25.06.12	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
11.05.12	Петля накладная ПН-85	шт				2	46,00	
25.06.12	Саморез 3,5*50	шт				32	13,44	
14.12.12	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		112,58	262,42
14.12.12	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				1	54,70	
14.12.12	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				1	55,60	
14.12.12	Саморез 3,5*45	шт				6	2,28	
07.12.12	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		82,58	232,42
07.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
07.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
03.12.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	7,6	7,818	924,59		885,97	1810,56
13.07.12	Лен сантехнический	кг				0,0011	0,06	
03.12.12	Лен сантехнический	кг				0,0015	0,85	
23.10.12	Отвод 20	шт				6	134,52	
26.01.12	Отвод ду 15	шт				2	40,12	
03.12.12	Полусгон д -15	шт				2	38,28	
08.06.12	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
03.12.12	Резьба Ду20	шт				6	53,10	
13.07.12	Резьба ду25	шт				2	97,28	
03.12.12	Труба 20	т				0,0063	207,54	
13.07.12	Труба 25	т				0,0026	89,22	
03.12.12	Труба ду 15	т				0,004	128,10	
04.05.12	Смена отдельных частей металлического надворного оборудования	шт	1	1,46	168,34		6,65	174,99
04.05.12	Электроды МР ду3	кг				0,1	6,65	
16.03.12	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		44,25	128,08
16.03.12	Контрогайка ф15	шт				2	8,26	

16.03.12	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
16.03.12	Муфта ду 15	шт				2	11,80	
16.03.12	Сгон д-15	шт				2	23,96	
17.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,2	0,311	38,10		78,33	116,43
17.12.12	Гвозди 1,6*25	кг				0,001	0,05	
17.12.12	Стекло 4мм	м2				0,206	78,28	
14.11.12	Укрепление парапетов с к=0,5	м	68,5	27,605	3143,16		619,40	3762,56
14.11.12	Дюбель	шт				124	43,40	
04.05.12	Рамный дюбель 10*132	шт				100	576,00	
06.07.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	20	3	341,58		22,24	363,82
18.04.12	Лен сантехнический	кг				0,36	20,64	
06.07.12	Набор прокладок	шт				0,1	1,60	
13.07.12	Установка обратных клапанов	шт	2	8,97	1139,28		259,60	1398,88
13.07.12	Клапан обрат. пруж. ду 25	шт				2	259,60	
13.12.12	Установка элеватора	шт	4	14,744	1922,18		718,57	2640,75
13.12.12	Болт М 16	кг				3,42	267,07	
13.12.12	Гайка М 16	кг				0,72	73,86	
18.04.12	Герметик	шт				0,45	47,25	
13.12.12	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
13.12.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				7	153,09	
14.02.12	Смазка монтажная 250гр	шт				0,8	120,58	
02.08.12	Установка досок объявлений	шт	1	0,51	58,07		1,40	59,47
02.08.12	Дюбель	шт				4	1,40	
05.12.12	Установка люков выходов на кровлю	м2	1	1,64	185,16		47,44	232,60
05.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,033	1,44	
05.12.12	Петля накладная ПН-85	шт				2	46,00	
15.08.12	Устройство плинтусов деревянных	м	8,2	0,713	81,23		0,95	82,18
15.08.12	Гвозди 3*70	кг				0,0246	0,95	
15.08.12	Устройство покрытий из линолеума	м2	2,26	0,445	49,41		1174,27	1223,68
15.08.12	Линолеум	м2				2,3052	1174,27	
Итого:			1105,77	483,645	180750,50	397,36	12785,80	193536,30

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП