

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 41а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
. . .	15мк-н - 41а		3031,883	559,531	274368,40	244,0226	32585,24	306953,64
. . .	Благоустройство	руб	0	0	173989,00			173989,00
. . .	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	6735,00			6735,00
13.07.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		401,69	1298,23
13.07.12	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
13.07.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
13.07.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
13.07.12	Врезка термокарманов	врезка	4	6,768	896,02		26,86	922,88
13.07.12	Труба ду 15	т				0,0008	26,86	
18.10.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних	1 мест	4	1,7	193,56		224,45	418,01
18.10.12	Резина листовая	кг				0,08	7,33	
18.10.12	Хомут ду 40	шт				4	217,12	
. . .	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2200	15,4	1753,44			1753,44
27.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	64	16,96	2178,51			2178,51
02.10.12	Заполнение клумб грунтом	1 м3	3	2,862	279,42		4373,19	4652,61
02.10.12	Грунт	т				6	4373,19	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м	16,08	23,477	2673,07			2673,07
09.07.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,2	0,78	101,74		962,92	1064,66
09.07.12	Скотч 50мм/66 м	шт				3,34	134,60	
09.07.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,248	828,32	
03.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	16	10,304	1173,21			1173,21
17.08.12	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,8	1,976	205,82		249,57	455,39
17.08.12	Гвозди 40*2	кг				0,38	16,57	
17.08.12	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
. . .	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2413,90			2413,90
12.09.12	Окраска дверей по дереву	м2	64,08	31,463	3627,72		1785,15	5412,87
12.09.12	Олифа	кг				1,1534	60,68	
12.09.12	Шпаклевка	кг				21,2746	333,37	
12.09.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				13,3927	1391,10	
07.09.12	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	143,4	34,703	3784,69		559,52	4344,21
07.09.12	Шпаклевка	кг				35,7066	559,52	
13.09.12	Окраска масляными составами плитусов,	м2	3,76	1,658	193,58		57,94	251,52
13.09.12	Олифа	кг				0,1203	6,33	
13.09.12	Шпаклевка	кг				0,4662	7,31	
13.09.12	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,5151	44,30	
13.09.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	3	0,645	75,30		64,37	139,67

13.09.12	Олифа	кг				0,27	14,20	
13.09.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,483	50,17	
13.09.12	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	1,71	1,583	171,02		36,70	207,72
13.09.12	Олифа	кг				0,1539	8,10	
13.09.12	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,2753	28,60	
26.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	19,7	6,993	806,35		292,16	1098,51
26.06.12	Олифа	кг				0,1773	6,71	
26.06.12	Уайт-спирит	л				0,0808	44,68	
26.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,4034	240,77	
22.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	20,11	14,499	1565,92		419,67	1985,59
22.06.12	Олифа	кг				0,8044	30,43	
22.06.12	Уайт-спирит	л				0,0825	45,62	
22.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				3,117	343,62	
06.07.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,593	280,02		20,01	300,03
06.07.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	15,78	
06.07.12	Олифа	кг				0,112	4,23	
23.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
24.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	15,04	60,16	7727,55			7727,55
13.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	72	19,872	1907,71			1907,71
18.09.12	Перевод ГВС	перев	4	2,288	260,51			260,51
22.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	5	3,47	400,09		2,27	402,36
22.08.12	Проволока вязальная	кг				0,05	2,27	
05.09.12	Перетирка штукатурки	м2	50,2	16,164	1863,75		154,52	2018,27
05.09.12	Штукатурка гипсовая	кг				9,538	154,52	
13.07.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		254,85	7471,17
13.07.12	Болт 16*70	кг				0,6	43,67	
13.07.12	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
13.07.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
13.07.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
15.11.12	Профобход квартир	кварти	8	4,8	616,56		22,40	638,96
15.11.12	Набор прокладок	шт				1,4	22,40	
13.11.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	144	53,28	5810,72		263,71	6074,43
13.11.12	Резина листовая	кг				2,88	263,71	
14.12.12	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	1	3,353	386,60		27,50	414,10
14.12.12	Лен сантехнический	кг				0,05	27,50	
18.01.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	8,5	10,557	1151,35			1151,35
03.12.12	Регулировка терморегулятора	термо	14	14	1798,30			1798,30
17.12.12	Ремонт вентилей	шт	6	4,968	565,66		24,80	590,46
17.01.12	Лен сантехнический	кг				0,0488	2,80	
17.12.12	Лен сантехнический	кг				0,04	22,00	
05.12.12	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5	5,23	595,49		8,72	604,21
05.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,2	8,72	
14.12.12	Ремонт и восстановления уплотнения стыков	м	11,46	1,524	198,71		475,09	673,80
14.12.12	Пена пистолетная 750гр	шт				1,8336	475,09	

03.04.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	2	2,24	255,05		138,02	393,07
03.04.12	Болт 6*60	кг				0,3	24,72	
03.04.12	Гайка М6	кг				0,08	9,74	
03.04.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,072	3,06	
03.04.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
03.04.12	Фанера 4мм	шт				0,2	81,00	
28.05.12	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных	1 приб	1	2,272	268,71			268,71
17.09.12	Ремонт надворного оборудования	м2	0,6	1,473	169,84		149,32	319,16
17.09.12	Гвозди 3*70	кг				0,06	2,32	
17.09.12	Доска обрзн.50*150*4000	м3				0,03	147,00	
. . .	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	25393,00		8808,00	34201,00
. . .	материалы	руб				1	8808,00	
13.12.12	Ремонт скребков к=0,5	шт	3	2,235	254,48		469,90	724,38
13.12.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
02.04.12	Болт 6*60	кг				0,056	4,62	
13.12.12	Гайка М6	кг				0,018	2,03	
13.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,9	424,33	
02.04.12	Труба ду 32	т				0,001	35,72	
13.12.12	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
22.05.12	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4,8	3,72	434,27		122,36	556,63
22.05.12	Гвозди 40*2	кг				0,1344	5,86	
22.05.12	Обналичка 130*25*2100	шт				1	116,50	
03.09.12	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	1,2	3,151	367,87		87,29	455,16
03.09.12	Штукатурка гипсовая	кг				5,388	87,29	
23.07.12	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	16,08	23,476	2673,07			2673,07
04.12.12	Смена вентилях ХВС	шт	3	2,793	338,37		515,10	853,47
04.12.12	Лен сантехнический	кг				0,021	11,55	
04.12.12	Шаровый кран ду 20	шт				3	503,55	
23.07.12	Смена вентилях ц/о	шт	13	13,614	1649,33		2504,32	4153,65
23.07.12	Лен сантехнический	кг				0,119	6,82	
13.07.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
06.06.12	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	820,00	
23.07.12	Шаровый кран ду 20	шт				3	425,46	
06.06.12	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
04.12.12	Смена вентилях ГВС	шт	5	4,655	563,95		800,14	1364,09
11.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0244	1,40	
04.12.12	Лен сантехнический	кг				0,021	11,55	
04.12.12	Шаровый кран ду 20	шт				5	787,19	
04.12.12	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,9	1,95	250,53		190,77	441,30
06.06.12	Лен сантехнический	кг				0,0001	0,01	
04.12.12	Лен сантехнический	кг				0,0003	0,16	
20.07.12	Отвод 25ст.	шт				1	29,30	
06.06.12	Резьба Д15	шт				1	6,02	
04.12.12	Резьба Ду20	шт				3	26,55	

04.12.12	Труба 20	Т				0,001	33,00		
20.07.12	Труба 25	Т				0,0024	82,97		
06.06.12	Труба ду 15	Т				0,0004	12,76		
04.12.12	Смена внутренних трубопроводов ГВС	М	0,9	0,861	110,59		78,50		189,09
06.06.12	Лен сантехнический	КГ				0,0001	0,01		
04.12.12	Лен сантехнический	КГ				0,0003	0,16		
06.06.12	Резьба Д15	ШТ				1	6,02		
04.12.12	Резьба Ду20	ШТ				3	26,55		
04.12.12	Труба 20	Т				0,001	33,00		
06.06.12	Труба ду 15	Т				0,0004	12,76		
23.07.12	Смена дверных приборов: замков	ШТ	4	0,32	34,62		612,64		647,26
23.07.12	Замок навесной	ШТ				4	612,64		
10.12.12	Смена дверных приборов: пружин	ШТ	6	3,948	449,52		247,73		697,25
10.12.12	Гвозди 40*2	КГ				0,48	20,93		
10.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				6	226,80		
13.07.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	23,3	28,184	3333,18		5235,59		8568,77
13.07.12	Лен сантехнический	КГ				0,0115	0,66		
23.07.12	Отвод 89*4	ШТ				4	708,00		
06.06.12	Полусгон д 25	ШТ				8	387,60		
23.07.12	Резьба Д15	ШТ				6	36,12		
06.06.12	Резьба Д32	ШТ				4	80,24		
19.07.12	Резьба Ду20	ШТ				6	53,10		
13.07.12	Резьба ду25	ШТ				2	97,28		
19.07.12	Труба 20	Т				0,009	303,54		
13.07.12	Труба 25	Т				0,0042	143,37		
18.07.12	Труба 76*3,5	Т				0,0075	260,13		
23.07.12	Труба ду 15	Т				0,0087	295,14		
06.06.12	Труба ду 32	Т				0,004	141,42		
23.07.12	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	Т				0,0798	2728,99		
06.06.12	Смена сгонов	ШТ	9	3,858	490,00		446,13		936,13
06.06.12	Контрогайка Ду 20	ШТ				1	5,31		
06.06.12	Контрогайка ду 32	ШТ				2	22,60		
06.06.12	Контрогайка ф15	ШТ				2	8,26		
06.06.12	Лен сантехнический	КГ				0,018	1,03		
06.06.12	Муфта ду 15	ШТ				2	11,80		
06.06.12	Муфта ду 25	ШТ				4	57,12		
06.06.12	Муфта ду 32	ШТ				2	36,00		
06.06.12	Муфта Ду20	ШТ				1	8,85		
06.06.12	Сгон 32	ШТ				2	66,40		
06.06.12	Сгон д 20	ШТ				1	26,00		
06.06.12	Сгон д-15	ШТ				2	23,96		
06.06.12	Сгон Ду25	ШТ				4	178,80		
01.06.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,663	2,37	269,87		201,90		471,77
01.06.12	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0046	0,23		

01.06.12	Стекло (оконное)	м2				0,7293	185,97	
01.06.12	Штапик оконный	м				4,0576	15,70	
17.07.12	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4	0,6	68,32		3,20	71,52
17.07.12	Набор прокладок	шт				0,2	3,20	
02.07.12	Установка обратных клапанов	шт	2	8,97	1139,28		259,60	1398,88
02.07.12	Клапан обрат. пруж. ду 25	шт				2	259,60	
28.05.12	Устройство заборов: решетчатых	м2	1,6	2,859	333,78		1006,67	1340,45
28.05.12	Гвозди 3*70	кг				0,0896	3,47	
28.05.12	Столбик дерев. для штакетника	шт				2	198,40	
28.05.12	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
Итого:			3031,88	559,531	274368,40	244,02	32585,24	306953,64

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП