

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "178 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	178 квартал - 15		3231,114	342,746	126384,15	288,3059	24947,11	151331,26
..	Благоустройство	руб	0	0	78858,00			78858,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5330,18			5330,18
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		423,92	1320,46
..	Сгон д-15	шт				4	47,92	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2100	14,7	1673,74			1673,74
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,6	13,026	2024,63			2024,63
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,176	13,397	1525,38			1525,38
..	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,5	0,051	5,36			5,36
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	6	3,864	439,95			439,95
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	627,18			627,18
..	Окраска МАФ по дереву	м2	25,6	9,088	1047,85		356,42	1404,27
..	Олифа	кг				0,2304	12,12	
..	Эмаль ПФ изумрудная	кг				3,1232	344,30	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	12,5	9,012	973,35		239,89	1213,24
..	Олифа	кг				0,5	26,30	
..	Эмаль ПФ изумрудная	кг				1,9375	213,59	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		60,80	161,20
..	Олифа	кг				0,36	18,94	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
..	Окраска новых деревянных заполнений проемов	м2	9,22	14,687	1779,39		293,12	2072,51
..	Олифа	кг				0,1936	10,19	
..	Шпаклевка	кг				3,5958	56,35	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,3419	226,58	
..	Окраска цоколя	м2	13,2	2,798	305,19		39,82	345,01
..	Известь	кг				2,4024	20,42	
..	Цемент	кг				3,234	19,40	

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60			8101,60
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	675	0,675	76,85			76,85
	Остекление оконных переплётов	м2	6,24	9,884	1125,41		1492,12	2617,53
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0187	0,94	
	Стекло	м2				7,176	1392,65	
	Штапик оконный	м				25,4592	98,53	
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	90	9,9	950,40			950,40
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,5	3,125	360,31			360,31
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	3	1,38	157,13		3,76	160,89
	Цемент	кг				0,81	3,76	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14			154,14
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	125	46,25	5044,02			5044,02
	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	2	2	256,90			256,90
	Ремонт вентиляей	шт	23	12,696	1445,57		53,00	1498,57
	Лен сантехнический	кг				0,01	5,00	
	Набор прокладок	шт				3	48,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	2	1,49	169,65		148,00	317,65
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,30	390,76
	Гвозди 2,5*50	кг				0,03	1,30	
	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	4	3,1	361,89		8,00	369,89
	Саморез	шт				16	8,00	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48

..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		40,62	115,54
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				6	2,82	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	6	2,256	256,87		160,80	417,67
..	Ручка-скоба	шт				6	152,40	
..	Саморез 3,8*32	шт				24	8,40	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		143,88	1303,20
..	Саморез 3,8*51	шт				36	15,48	
..	Шпингалет	шт				6	128,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	4	4,104	485,38		2276,49	2761,87
..	Труба 20	т				0,0652	2276,49	
..	Смена сборок ц/о	сборка	2	3,384	448,01		228,24	676,25
..	Контрогайка ф15	шт				2	8,26	
..	Сгон д-15	шт				2	31,98	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
..	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		52,00	135,83
..	Сгон д 20	шт				2	52,00	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2	1,22	138,91			138,91
..	Снятие оконных переплетов	м2	4,61	2,443	261,53			261,53
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	17	2,55	290,34		110,00	400,34
..	Лен сантехнический	кг				0,22	110,00	
..	Установка нового штакетного забора	м2	4	6,2	723,79		1617,60	2341,39
..	Саморез	шт				16	8,00	
..	Штакетник 400*2000	шт				4	1609,60	
..	Установка оконных переплетов	шт	6	15,492	2232,40		16858,13	19090,53
..	Петля накладная 40 мм	шт				12	97,20	
..	Рама окон.спарен.1,35*0,57 с форт.	м2				4,617	16727,39	
..	Саморез 3,8*51	шт				78	33,54	
Итого:			3231,11	342,746	126384,15	288,31	24947,11	151331,26

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП