

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По всем договорам.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	179 квартал - 3		1736,94	239,411	101120,80	67,7263	5194,82	106315,62
..	Благоустройство	руб	0	0	66834,00			66834,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3988,20			3988,20
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		23,96	472,23
..	Сгон д-15	шт				2	23,96	
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39			48,39
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
..	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,03	13,184	1501,11			1501,11
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	927,71			927,71
..	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	10	3,54	408,16		131,45	539,61
..	Олифа	кг				0,09	4,73	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,22	126,72	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	1,5	0,532	61,40		19,72	81,12
..	Олифа	кг				0,0135	0,71	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,183	19,01	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	3,48	2,509	270,98		61,31	332,29
..	Олифа	кг				0,1392	7,32	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,5394	53,99	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,78	63,12	8107,76			8107,76
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,3	0,654	74,50			74,50
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	20	5,52	529,92			529,92

..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	40	4,4	422,40			422,40
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Профобход квартир	квартира	3	1,8	231,21			231,21
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	90	33,3	3631,70			3631,70
..	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	1	3,477	400,90			400,90
..	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45
..	Ремонт вентиляей	шт	2	1,104	125,70			125,70
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	3,6	5,256	598,45			598,45
..	Смена вентиляей ц/о	шт	1	0,93	112,67		94,00	206,67
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	3	2,784	316,99		361,86	678,85
..	Замок навесной	шт				3	361,86	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	4	2,632	299,68		210,00	509,68
..	Проушина д/замка	шт				4	207,20	
..	Саморез 3,8*32	шт				8	2,80	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3	3,078	364,03		174,78	538,81
..	Труба 20	т				0,0052	174,78	
..	Смена сгонов	шт	8	2,64	335,31		362,48	697,79
..	Контрогайка Ду 20	шт				8	42,48	
..	Муфта Ду20	шт				8	112,00	
..	Сгон д 20	шт				8	208,00	
..	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33			47,33
..	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		191,30	336,19
..	Труба в/сточная 1250мм 00285	шт				1	191,30	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	5	3,05	347,27		901,74	1249,01
..	Отметы водосточные	шт				5	900,00	
..	Саморезы 3,5*41	шт				6	1,74	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11	1,65	187,87		41,04	228,91
..	Лен сантехнический	кг				0,14	8,04	
..	Лен сантехнический	кг				0,06	33,00	
..	Установка нового штaketного забора	м2	4,8	7,44	868,55		2621,18	3489,73
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,336	13,98	
..	Столбик дерев. для штaketника	шт				6	595,20	
..	Штaketник 400*2000	шт				5	2012,00	
..	Установка элеватора	шт	1	3,686	480,54			480,54
Итого:			1736,94	239,411	101120,80	67,73	5194,82	106315,62

Сдал: _____

подпись

МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП