

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "182 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>182 квартал - 13</b>		<b>1942,457</b>	<b>270,931</b>	<b>86339,53</b>	<b>288,8795</b>	<b>21557,28</b>	<b>107896,81</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	47119,00			47119,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5320,92			5320,92
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		423,92	1320,46
..	Сгон д-15	шт				4	47,92	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39		54,28	102,67
..	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	940	6,58	749,20			749,20
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,4	12,024	1868,89			1868,89
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7,48	960,81			960,81
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	7,489	10,934	1244,93			1244,93
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	10	6,44	733,26			733,26
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	627,18			627,18
..	Окраска МАФ по дереву	м2	2,66	0,944	108,88		37,04	145,92
..	Олифа	кг				0,0239	1,26	
..	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,3245	35,78	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	3,2	2,307	249,18		64,21	313,39
..	Олифа	кг				0,128	6,73	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,496	57,48	
..	Окраска мусорных контейнеров	м2	4	0,86	100,40		108,72	209,12
..	Олифа	кг				0,36	18,94	
..	Сгон д-15	шт				4	47,92	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	41,86	
..	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	9,22	14,687	1779,39		293,11	2072,50
..	Олифа	кг				0,1936	10,19	
..	Шпаклевка	кг				3,5958	56,35	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,3418	226,57	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80

..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	15,708	62,832	8070,77			8070,77
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	660,5	0,66	75,20			75,20
..	Остекление оконных переплётов	м2	6,24	9,884	1125,41		1492,12	2617,53
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0187	0,94	
..	Стекло	м2				7,176	1392,65	
..	Штапик оконный	м				25,4592	98,53	
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	95	10,45	1003,20			1003,20
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2	0,92	104,75		2,51	107,26
..	Цемент	кг				0,54	2,51	
..	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07			77,07
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	65	24,05	2622,89			2622,89
..	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	2	2	256,90			256,90
..	Ремонт вентиляей	шт	12	6,624	754,21		120,00	874,21
..	Лен сантехнический	кг				0,24	120,00	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	2	2,478	285,71		414,60	700,31
..	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				2	198,00	
..	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
..	Саморез	шт				4	2,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		148,00	232,83
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,30	390,76
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,48	3,516	357,75			357,75
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	0,928	105,66		339,20	444,86
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,8*32	шт				6	2,10	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		51,80	126,72
..	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		40,62	115,54

..	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	ШТ				6	2,82	
..	<b>Смена дверных приборов: ручек-скоб</b>	ШТ	6	2,256	256,87		160,80	417,67
..	Ручка-скоба	ШТ				6	152,40	
..	Саморез 3,8*32	ШТ				24	8,40	
..	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	ШТ	6	10,182	1159,32		143,88	1303,20
..	Саморез 3,8*51	ШТ				36	15,48	
..	Шпингалет	ШТ				6	128,40	
..	<b>Смена сгонов</b>	ШТ	3	0,99	125,74		135,93	261,67
..	Контрогайка Ду 20	ШТ				3	15,93	
..	Муфта Ду20	ШТ				3	42,00	
..	Сгон д 20	ШТ				3	78,00	
..	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	ШТ	1	0,434	47,33		51,85	99,18
..	Проволока вязальная	кг				0,004	0,18	
..	Ухваты д/водосточных труб	ШТ				1	51,67	
..	<b>Смена частей водосточных труб</b>	м	1,25	0,529	60,20		191,30	251,50
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	ШТ				1	191,30	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	ШТ	1	0,61	69,45		232,00	301,45
..	Отметы водосточные	ШТ				1	232,00	
..	<b>Снятие оконных переплетов</b>	м2	4,61	2,443	261,53			261,53
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	ШТ	16	2,4	273,26		178,36	451,62
..	Лен сантехнический	кг				0,15	68,36	
..	Лен сантехнический	кг				0,2	110,00	
..	<b>Установка досок объявлений</b>	ШТ	1	0,51	58,07		0,70	58,77
..	Дюбель	ШТ				2	0,70	
..	<b>Установка оконных переплетов</b>	ШТ	6	15,492	2232,40		16871,03	19103,43
..	Петля накладная 40 мм	ШТ				12	97,20	
..	Рама окон.спарен.1,35*0,57 с форт.	м2				4,617	16727,39	
..	Саморез 3,8*51	ШТ				108	46,44	
..	<b>Установка регистров</b>	м	2,5	0,467	56,64			56,64
<b>Итого:</b>			<b>1942,46</b>	<b>270,931</b>	<b>86339,54</b>	<b>288,88</b>	<b>21557,28</b>	<b>107896,82</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП