

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "182 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 182 квартал - 15 | | 1919,706 | 273,019 | 92535,52 | 286,7687 | 15597,94 | 108133,46 |
| | Благоустройство | руб | 0 | 0 | 53258,00 | | | 53258,00 |
| | Благоустройство (затраты на материалы) | руб | 0 | 0 | 5079,64 | | | 5079,64 |
| | Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о | врезка | 4 | 6,772 | 896,54 | | 423,92 | 1320,46 |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 4 | 47,92 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 4 | 376,00 | |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 940 | 6,58 | 749,20 | | | 749,20 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,4 | 12,024 | 1868,89 | | | 1868,89 |
| | Заделка выбоин в полах цементных | 1 место | 4 | 1,872 | 213,15 | | 404,80 | 617,95 |
| | Равнитель для пола | кг | | | | 35,76 | 404,80 | |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 28 | 7,48 | 960,81 | | | 960,81 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 7,392 | 10,792 | 1228,81 | | | 1228,81 |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке. | 1 стояк | 13 | 8,372 | 953,24 | | | 953,24 |
| | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 627,18 | | | 627,18 |
| | Окраска МАФ по дереву | м2 | 8,5 | 3,017 | 347,92 | | 118,34 | 466,26 |
| | Олифа | кг | | | | 0,0765 | 4,02 | |
| | Эмаль ПФ-115 сиреневая | кг | | | | 1,037 | 114,32 | |
| | Окраска МАФ по металлу | м2 | 5,8 | 4,182 | 451,63 | | 116,40 | 568,03 |
| | Олифа | кг | | | | 0,232 | 12,21 | |
| | Эмаль ПФ-266 желто-коричневая | кг | | | | 0,899 | 104,19 | |
| | Окраска мусорных контейнеров | м2 | 4 | 0,86 | 100,40 | | 60,80 | 161,20 |
| | Олифа | кг | | | | 0,36 | 18,94 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0,644 | 41,86 | |
| | Окраска новых деревянных заполнений проемов | м2 | 6,156 | 9,806 | 1188,06 | | 195,70 | 1383,76 |
| | Олифа | кг | | | | 0,1293 | 6,80 | |
| | Шпаклевка | кг | | | | 2,4008 | 37,62 | |
| | Эмаль ПФ-115 белая | кг | | | | 1,5636 | 151,28 | |
| | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов | чел.-ч | 4 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 15,54 | 62,16 | 7984,45 | | | 7984,45 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------|---------|---------|---------|---------|
| .. | Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 661 | 0,661 | 75,26 | | | 75,26 |
| .. | Остекление оконных переплётов | м2 | 6,24 | 9,884 | 1125,41 | | 1492,12 | 2617,53 |
| .. | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0,0187 | 0,94 | |
| .. | Стекло | м2 | | | | 7,176 | 1392,65 | |
| .. | Штапик оконный | м | | | | 25,4592 | 98,53 | |
| .. | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек | м2 | 60 | 6,6 | 633,60 | | | 633,60 |
| .. | Перевод ГВС | перевод | 2 | 1,288 | 146,65 | | | 146,65 |
| .. | Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей | м | 2,5 | 3,125 | 360,31 | | | 360,31 |
| .. | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | | 3608,16 |
| .. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Профобход квартир | квартира | 2 | 1,2 | 154,14 | | | 154,14 |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 60 | 22,2 | 2421,13 | | | 2421,13 |
| .. | Регулировка терморегулятора | термо-регуля-тор | 3 | 3 | 385,35 | | | 385,35 |
| .. | Ремонт вентиляей | шт | 17 | 9,384 | 1068,46 | | 170,00 | 1238,46 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,34 | 170,00 | |
| .. | Ремонт скребков к=0,5 | шт | 1 | 0,745 | 84,83 | | 148,00 | 232,83 |
| .. | Болт 6*60 | кг | | | | 0,028 | 2,31 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0,006 | 0,58 | |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 144,84 | |
| .. | Шайба М6 | кг | | | | 0,003 | 0,27 | |
| .. | Ремонт чердачных люков | шт | 1 | 3,032 | 389,46 | | 1,30 | 390,76 |
| .. | Гвозди 4*100 | кг | | | | 0,03 | 1,30 | |
| .. | Ремонт штакетного забора к=0,5 | м2 | 7 | 5,425 | 633,31 | | 14,00 | 647,31 |
| .. | Саморез | шт | | | | 28 | 14,00 | |
| .. | Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 2,1 | 3,066 | 349,09 | | | 349,09 |
| .. | Смена вентиляей ХВС | шт | 1 | 0,931 | 112,79 | | 94,00 | 206,79 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| .. | Смена вентиляей ГВС | шт | 1 | 0,931 | 112,79 | | 94,00 | 206,79 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 1 | 94,00 | |
| .. | Смена внутренних трубопроводов ХВС | м | 2 | 1,788 | 229,67 | | 84,48 | 314,15 |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0,0026 | 84,48 | |
| .. | Смена дверных приборов: замков | шт | 1 | 0,08 | 8,20 | | 339,20 | 347,40 |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком | шт | | | | 1 | 337,10 | |
| .. | Саморез 3,8*32 | шт | | | | 6 | 2,10 | |
| .. | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 | 0,658 | 74,92 | | 40,62 | 115,54 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| .. | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 1 | 37,80 | |
| .. | Саморез для ГКЛ 3,5*55 | шт | | | | 6 | 2,82 | |
| .. | Смена дверных приборов: ручек-скоб | шт | 5 | 1,88 | 214,06 | | 134,00 | 348,06 |
| .. | Ручка-скоба | шт | | | | 5 | 127,00 | |
| .. | Саморез 3,8*32 | шт | | | | 20 | 7,00 | |
| .. | Смена дверных приборов: шпингалет | шт | 5 | 8,485 | 966,10 | | 119,90 | 1086,00 |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 30 | 12,90 | |
| .. | Шпингалет | шт | | | | 5 | 107,00 | |
| .. | Смена сгонов | шт | 5 | 1,65 | 209,57 | | 184,81 | 394,38 |
| .. | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 3 | 15,93 | |
| .. | Контрогайка ф15 | шт | | | | 1 | 5,00 | |
| .. | Муфта ду 15 | шт | | | | 1 | 5,90 | |
| .. | Муфта Ду20 | шт | | | | 3 | 42,00 | |
| .. | Сгон д 20 | шт | | | | 4 | 104,00 | |
| .. | Сгон д-15 | шт | | | | 1 | 11,98 | |
| .. | Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) | шт | 3 | 1,83 | 208,36 | | | 208,36 |
| .. | Снятие оконных переплетов | м2 | 3,078 | 1,631 | 174,61 | | | 174,61 |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 18 | 2,7 | 307,42 | | 113,50 | 420,92 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,205 | 102,50 | |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,02 | 11,00 | |
| .. | Установка досок объявлений | шт | 1 | 0,51 | 58,07 | | 0,70 | 58,77 |
| .. | Дюбель | шт | | | | 2 | 0,70 | |
| .. | Установка оконных переплетов | шт | 4 | 10,328 | 1488,26 | | 11247,35 | 12735,61 |
| .. | Петля накладная 40 мм | шт | | | | 8 | 64,80 | |
| .. | Рама окон.спарен.1,35*0,57 с форт. | м2 | | | | 3,078 | 11151,59 | |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 72 | 30,96 | |
| Итого: | | | 1919,71 | 273,019 | 92535,52 | 286,77 | 15597,94 | 108133,46 |

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП