

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "189 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	189 квартал - 15		1184,794	271,921	83330,53	219,8425	17436,18	100766,71
..	Благоустройство	руб	0	0	45159,46			45159,46
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	4838,68			4838,68
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	200	1,4	159,40			159,40
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,725	13,652	2121,96			2121,96
..	Заделка отверстий, штраб в стенах и перегородках	м3	0,346	30,073	3247,92		402,27	3650,19
..	Цемент	кг				73,4074	402,27	
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	30	8,04	1032,74			1032,74
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	8,256	12,054	1372,45			1372,45
..	Известковая побелка стен, потолков	м2	32,5	5,33	581,29		52,49	633,78
..	Известь	кг				6,175	52,49	
..	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		81,18	336,23
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
..	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,1	36,75	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,048	0,187	24,42		211,41	235,83
..	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0595	171,11	
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	1	0,598	62,29		32,95	95,24
..	Притвор.планка 2000мм	шт				1	32,10	
..	Саморез 3,5*16	шт				5	0,85	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97
..	Окраска дверей по дереву	м2	8,4	4,124	475,54		156,18	631,72
..	Шпаклевка Мастер	кг				0,332	5,20	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,7556	150,98	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	16,626	66,504	8542,44			8542,44

	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	691,3	0,691	78,71			78,71
	Остекление оконных переплётов	м2	2,645	4,19	477,04		817,61	1294,65
	Гвозди 1,6*25	кг				0,008	0,40	
	Стекло (оконное)	м2				3,041	775,45	
	Штапик оконный	м				10,7916	41,76	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	7,5	2,07	198,72			198,72
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	104,4	28,814	2766,18			2766,18
	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		78,59	3686,75
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2	1,334	151,89		3,03	154,92
	Цемент	кг				0,53	3,03	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	14	5,348	616,62		318,53	935,15
	Олифа	кг				0,588	22,24	
	Шпатлевка универсальная	кг				3,5	53,44	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,338	242,85	
	Профобход квартир	квартира	1	0,6	77,07			77,07
	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	0,307	38,55			38,55
	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	1	1	128,45			128,45
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		175,53	260,36
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91		1,15	39,06
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Ремонт смесителя со снятием	шт	3	6,9	835,93		2,30	838,23
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,30	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,1	3,066	349,10			349,10
	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		76,28	226,12
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	6	2,256	256,87		104,88	361,75
	Ручка-скоба (цинк)	шт				6	100,80	

..	Саморез 3,5*25	шт				24	4,08	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	6	10,182	1159,32		134,52	1293,84
..	Саморез 3,5*25	шт				36	6,12	
..	Шпингалет	шт				6	128,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3	4,485	530,44		1023,37	1553,81
..	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	т				0,0299	1023,37	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1	0,61	69,45		180,00	249,45
..	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
..	Снятие дверных полотен	м2	6,474	2,7	286,38			286,38
..	Укрепление оконных и дверных коробок	шт	3	0,732	83,35		696,00	779,35
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				4	696,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6	0,9	102,47		2,10	104,57
..	Лен сантехнический	кг				0,0365	2,10	
..	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	м2	6,474	7,762	951,58		12885,81	13837,39
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,265	11,02	
..	Дв.блок с прес пол.1,91*1,13 2-польн.	м2				6,474	12400,49	
..	Петля 130 мм (навес)	шт				12	378,00	
..	Притвор.планка 2000мм	шт				3	96,30	
Итого:			1184,79	271,921	83330,53	219,84	17436,18	100766,71

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП