

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "207/210 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 4		2783,429	414,963	125613,04	27,8763	2925,98	128539,02
	Благоустройство	руб	0	0	70729,64			70729,64
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5930,81			5930,81
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1300	9,1	1036,13			1036,13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Демонтаж элеватора	шт	1	1,12	132,46			132,46
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96			1096,96
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,717	18,567	2114,02			2114,02
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,65			729,65
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,72	1,321	152,26		46,74	199,00
	Олифа	кг				0,0335	1,27	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,4538	45,47	
	Окраска МАФ по металлу	м2	9,905	7,141	771,28		168,80	940,08
	Олифа	кг				0,3965	15,00	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,5353	153,80	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	21,36	85,44	10974,77			10974,77
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	889,3	0,889	101,26			101,26
	Очистка желобов	м	166	20,916	2686,66			2686,66
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	146	40,296	3868,42			3868,42
	Перевод ГВС	перевод	1	0,644	73,33			73,33
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Профобход квартир	квартира	6	3,6	462,42			462,42
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	50	18,5	2017,61			2017,61
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	1,5	1,863	203,18			203,18
	Работа с соплом	сопло	1	1	128,45			128,45

..	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	90	95,4	9625,86			9625,86
..	Ремонт переходных трапов на чердаке	м2	4	4,956	571,43		69,66	641,09
..	Гвозди 3*70	кг				1,8	69,66	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15	279,79
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	2	2,3	278,64			278,64
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	12,717	18,567	2114,02			2114,02
..	Смена вентилей ХВС	шт	1	1,184	143,44		240,70	384,14
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,05	0,045	5,74		21,12	26,86
..	Труба ду 15	т				0,0006	21,12	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		103,60	253,44
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Смена сгонов	шт	1	0,478	60,71		115,67	176,38
..	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
..	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
..	Резьба ду25	шт				1	48,64	
..	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	0,96	1,574	192,97		271,38	464,35
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0004	0,02	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,0042	0,19	
..	Стекло (оконное)	м2				0,9888	252,14	
..	Штапик оконный	м				5,614	19,03	
..	Установка элеваторов	шт	1	3,686	480,54		78,59	559,13
..	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Установка манометров	комплект	3	0,759	100,48		961,72	1062,20
..	Лен сантехнический	кг				0,03	1,72	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				3	960,00	
..	Установка спускников ХВС	шт	1	1,265	162,49		100,42	262,91
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Резьба Д15	шт				1	6,02	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Устройство покрытий дощатых	м2	3	2,301	261,99		746,43	1008,42
..	Гвозди 4*100	кг				1,86	80,91	
..	Доска обрешная 40 мм	м3				0,12	665,52	
Итого:			2783,43	414,963	125613,04	27,88	2925,98	128539,02

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП