

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "207/210 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 7		2891,131	297,465	108567,16	108,9051	5288,22	113855,38
	Благоустройство	руб	0	0	65564,95			65564,95
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5930,81			5930,81
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	5	8,465	1120,68		470,80	1591,48
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	470,00	
	Врезка термокарманов	врезка	4	6,768	896,02		24,08	920,10
	Резьба Д15	шт				4	24,08	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1500	10,5	1195,53			1195,53
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Демонтаж оконных коробок	1 коробка	1	1,48	161,41			161,41
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96			1096,96
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,077	19,092	2173,86			2173,86
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,15	0,585	76,31		635,66	711,97
	Скотч 50мм/66 м	шт				2,505	100,95	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,186	534,71	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	16	10,304	1173,21			1173,21
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,65			729,65
	Окраска МАФ по дереву	м2	4,58	1,626	187,47		57,53	245,00
	Олифа	кг				0,041	1,55	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,5588	55,98	
	Окраска МАФ по металлу	м2	8,214	5,922	639,61		139,96	779,57
	Олифа	кг				0,328	12,41	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,2732	127,55	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	11,76	47,04	6042,29			6042,29

..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	968,7	0,969	110,30			110,30
..	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 площади проемов	0,543	0,832	94,78		234,67	329,45
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0036	0,18	
..	Стекло (оконное)	м2				0,8525	217,39	
..	Штапик оконный	м				4,4186	17,10	
..	Очистка желобов	м	184	23,184	2977,98			2977,98
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	38,5	10,626	1020,10			1020,10
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	6	4,164	480,11		1,32	481,43
..	Саморез 3,5*32	шт				6	1,32	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	1	0,805	91,66		1,35	93,01
..	Цемент	кг				0,29	1,35	
..	Профобход квартиры	квартира	9	5,4	693,63			693,63
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	3	3,726	406,36			406,36
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	24	29,808	3250,86			3250,86
..	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1	0,828	94,28			94,28
..	Регулировка смывного бачка	1 прибор	2	0,614	77,10			77,10
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	1	1	128,45			128,45
..	Ремонт вентиляей	шт	1	0,552	62,85			62,85
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		146,54	274,06
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,2	138,00	
..	Ремонт надвального оборудования	м2	0,3	0,736	84,92		102,38	187,30
..	Гвозди 4*100	кг				0,09	3,38	
..	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				1	99,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		203,74	288,57
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,73	

..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	2	0,666	75,83		17,15	92,98
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Набор прокладок	шт				1	16,00	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	3	6,9	835,93			835,93
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	4	4,6	557,29			557,29
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,1	3,066	349,10			349,10
..	Смена дверных приборов: замков	шт	1	1,228	139,82		339,62	479,44
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
..	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		65,72	326,46
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
..	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		0,66	75,58
..	Саморез 3,5*32	шт				3	0,66	
..	Смена оконных приборов: шпингалет	шт	1	1,697	193,22		22,08	215,30
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Шпингалет	шт				1	21,40	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,3	0,308	36,40		17,49	53,89
..	Труба 20	т				0,0005	17,49	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	1,164	1,808	221,74		333,55	555,29
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0029	0,15	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,0029	0,13	
..	Стекло (оконное)	м2				1,1989	305,71	
..	Штапик оконный	м				7,1236	27,56	
..	Смена ухватов для водосточных труб	шт	1	0,434	47,33			47,33
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	2	1,22	138,91		180,00	318,91
..	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6	0,9	102,47		12,69	115,16
..	Лен сантехнический	кг				0,12	6,89	
..	Унипак	кг				0,005	5,80	
..	Установка блоков оконных с переплетами	м2	0,543	1,177	140,92		1742,33	1883,25
..	Гвозди 4*100	кг				0,0619	2,69	
..	Оконный блок 0,56*0,97	шт				1	1619,52	
..	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				0,134	23,32	
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
..	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
..	Саморез 3,5*50	шт				20	8,40	
..	Установка обналички	м	2	0,18	19,63		100,57	120,20
..	Гвозди 4*100	кг				0,0142	0,57	
..	Обналичка 2000	шт				1	100,00	

. .	Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с	м2	1	0,587	67,68		145,54	213,22
. .	Гвозди 1,6*25	кг				0,032	1,61	
. .	Сетка рабица	м2				1	143,93	
. .	Установка спускников ц/о	шт	3	3,465	445,08		292,79	737,87
. .	Бочата ду 15	шт				1	9,99	
. .	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
. .	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
Итого:			2891,13	297,465	108567,16	108,91	5288,22	113855,38

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП