

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "А квартал - 15". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	А квартал - 15		2996,26	243,615	105378,42	29,0149	8878,24	114256,66
..	Благоустройство	руб	0	0	50446,00			50446,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3162,83			3162,83
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		23,96	472,23
..	Сгон д-15	шт				2	23,96	
..	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1	0,425	48,39			48,39
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,8	24,048	3737,78			3737,78
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,4	15,184	1728,85			1728,85
..	Изготовление лопат	шт	1	2,24	255,05		72,86	327,91
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	5	3,22	366,63			366,63
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	731,65			731,65
..	Окраска МАФ по металлу	м2	4,38	3,158	341,06		77,18	418,24
..	Олифа	кг				0,1752	9,22	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,6789	67,96	
..	Окраска нового штaketного забора	м2	2	1,024	119,54		49,47	169,01
..	Олифа	кг				0,03	1,58	
..	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,49	47,89	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	4	4	513,80			513,80
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	18,36	73,44	9433,37			9433,37

	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1515,6	1,516	172,57			172,57
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	50,92	14,054	1349,17		12,28	1361,45
	Гвозди 60*2,5	кг				0,3	12,28	
	Очистка желобов	м	90	11,34	1456,62			1456,62
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
	Профобход квартир	квартира	2	1,2	154,14			154,14
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	25	9,25	1008,80			1008,80
	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	3	10,059	1159,80			1159,80
	Ремонт вентиляей	шт	5	3,864	439,95			439,95
	РЕМОНТ подъезда	руб	1	1	20691,00		5870,00	26561,00
	материалы	руб				1	5870,00	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		140,50	529,96
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	2	2,18	280,02		157,74	437,76
	Труба 25	т				0,0048	157,74	
	Смена дверных приборов: замков	шт	2	0,16	16,40		120,62	137,02
	Замок навесной	шт				1	120,62	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1	0,61	69,45		232,00	301,45
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	11	1,65	187,87		16,19	204,06
	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
	Лен сантехнический	кг				0,02	11,60	
	Установка нового штaketного забора	м2	1,6	2,48	289,51		804,80	1094,31
	Штакетник 400*2000	шт				2	804,80	
	Установка досок объявлений	шт	4	2,04	232,27		1300,64	1532,91
	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				4	1297,20	
	Саморез 3,8*51	шт				8	3,44	
	Итого:		2996,26	243,615	105378,43	29,01	8878,24	114256,67

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
 подпись МП