

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "А квартал - 6". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалo	Стоимость материалов	Всего
	А квартал - 6		3833,74	420,679	135972,41	126,7914	13068,42	149040,83
	Благоустройство	руб	0	0	78958,00			78958,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5004,04			5004,04
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		12,04	460,31
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,2	26,052	4049,26			4049,26
	Заделка трещин в асбоцементных листах кровли	шт	20	12,42	1414,14		480,00	1894,14
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4	480,00	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	24	6,48	832,36			832,36
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	18,42	26,893	3062,06			3062,06
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	7	4,508	513,28			513,28
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,65			729,65
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	26	9,204	1061,22		341,79	1403,01
	Олифа	кг				0,234	12,31	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,172	329,48	
	Окраска клеевыми составами	м2	16	3,872	433,43		56,44	489,87
	Шпатлевка универсальная	кг				3,696	56,44	
	Окраска МАФ по дереву	м2	12,24	4,345	501,00		160,91	661,91
	Олифа	кг				0,1102	5,80	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,4933	155,11	
	Окраска МАФ по металлу	м2	6	4,326	467,21		105,72	572,93
	Олифа	кг				0,24	12,63	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,93	93,09	
	Окраска нового штакетного забора	м2	8	4,096	478,17		222,38	700,55
	Олифа	кг				0,12	6,31	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1,96	216,07	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	4	4	513,80			513,80

	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	31,08	124,32	15968,90			15968,90
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1296,3	1,296	147,60			147,60
	Остекление оконных переплётов	м2	0,48	0,76	86,57		114,78	201,35
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0014	0,07	
	Стекло	м2				0,552	107,13	
	Штапик оконный	м				1,9584	7,58	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	42,76	11,802	1132,97			1132,97
	Очистка желобов	м	20	2,52	323,69			323,69
	Очистка кровли от мусора	м2	900	11,7	1123,20			1123,20
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосуллек	м2	30	4,96	476,16			476,16
	Перетирка штукатурки	м2	3	0,966	111,38		4,52	115,90
	Шпаклевка	кг				0,2958	4,52	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80		31,98	545,78
	Заглушка Ду 15	шт				2	31,98	
	Профобход квартир	квартира	10	6	770,70			770,70
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	80	29,6	3228,18			3228,18
	Ремонт вентиляей	шт	3	1,656	188,55			188,55
	Ремонт лопат к=0,5	шт	3	3,36	382,57		273,48	656,05
	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0015	58,50	
	Саморез 3,5*45	шт				21	7,98	
	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,3	207,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	18,42	26,893	3062,06			3062,06
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,2	1,752	199,48			199,48
	Смена вентиляей ХВС	шт	2	2,368	286,88		1127,04	1413,92
	Муфта ду 32	шт				2	36,00	
	Полусгон ду -32	шт				2	82,20	
	Сгон 32	шт				4	132,80	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
	Смена вентиляей ц/о	шт	4	4,482	542,99		988,45	1531,44
	Полусгон д 25	шт				3	145,35	
	Сгон Ду25	шт				3	134,10	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	

..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	615,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	6	7,938	1019,64		662,12	1681,76
..	Труба ду 32	т				0,0185	662,12	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	3	2,536	287,84		367,86	655,70
..	Замок навесной	шт				3	361,86	
..	Саморез 3,8*51	шт				12	6,00	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		104,92	254,76
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Саморез 3,5*32	шт				6	1,32	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1	1,026	121,34		62,85	184,19
..	Труба 20	т				0,0018	62,85	
..	Смена сборок ГВС	сборка	1	1,693	224,14		500,52	724,66
..	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
..	Муфта ду 32	шт				1	18,00	
..	Сгон 32	шт				1	33,20	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена сборок ХВС	сборка	1	1,69	223,74		489,22	712,96
..	Муфта ду 32	шт				1	18,00	
..	Сгон 32	шт				1	33,20	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	438,02	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		11,98	53,89
..	Сгон д-15	шт				1	11,98	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,24	0,858	97,69		66,91	164,60
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0017	0,08	
..	Стекло (оконное)	м2				0,2472	63,04	
..	Штапик оконный	м				0,9792	3,79	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1	0,61	69,45		180,00	249,45
..	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6	0,9	102,47		6,88	109,35
..	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
..	Установка нового штакетного забора	м2	6,4	9,92	1158,06		3234,11	4392,17
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,3584	14,91	
..	Штакетник 400*2000	шт				8	3219,20	
..	Установка досок объявлений	шт	6	3,06	348,41		1950,96	2299,37
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				6	1945,80	
..	Саморез 3,8*51	шт				12	5,16	
..	Установка скамеек	шт	1	1,765	226,71		1322,56	1549,27
..	Скамейка деревянная	шт				1	1322,56	
..	Установка спускников ХВС	шт	2	2,53	324,98		188,00	512,98
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
Итого:			3833,74	420,679	135972,41	126,79	13068,42	149040,83

Сдал: _____

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Карпущенко Д. В.