

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 33". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 33</b>		<b>657,064</b>	<b>29,928</b>	<b>22611,40</b>	<b>0,954</b>	<b>53,73</b>	<b>22665,13</b>
	Благоустройство	руб	0	0	18347,00			18347,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	510	3,57	406,48			406,48
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,761	2,571	292,74			292,74
	Известковая окраска по дереву (сливных ям, туалетов)	м2	4	0,472	51,48		6,46	57,94
	Известь	кг				0,76	6,46	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	131,08			131,08
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,003	0,012	1,54			1,54
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	100	0,1	11,39			11,39
	Перевод ГВС	перевод	5	2,5	284,65			284,65
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	20	3,6	409,90			409,90
	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	9,5	8,863	1009,20		7,27	1016,47
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,114	7,27	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	1,8	2,628	299,22			299,22
	Смена смесителей без душевой сетки	шт	1	2,3	278,64			278,64
	<b>Итого:</b>		<b>657,06</b>	<b>29,928</b>	<b>22611,40</b>	<b>0,95</b>	<b>53,73</b>	<b>22665,13</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

