

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 63". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалo	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 63</b>		<b>419,089</b>	<b>50,625</b>	<b>20479,43</b>	<b>11,8451</b>	<b>1079,62</b>	<b>21559,05</b>
	Благоустройство	руб	0	0	13812,00			13812,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	300	2,1	239,11			239,11
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	2,245	3,278	373,20			373,20
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,5	0,253	26,59		31,08	57,67
	Гвозди 3*70	кг				0,05	1,93	
	ДВП 2750*1750	шт				0,11	29,15	
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,04	0,156	20,35		192,58	212,93
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,02	0,078	10,17		96,29	106,46
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0248	82,83	
	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,31	1,381	143,89		8,94	152,83
	Гвозди 3*70	кг				0,231	8,94	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	184,34			184,34
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	9,83	1,543	169,79		24,52	194,31
	Шпаклевка	кг				2,2707	24,52	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	0,76	0,704	76,01		11,55	87,56
	Олифа	кг				0,0684	3,60	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,334	1,336	171,61			171,61
	Перетирка штукатурки	м2	7,8	2,512	289,59		8,46	298,05
	Гипс строительный	кг				0,741	4,01	
	Цемент	кг				0,741	4,45	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	44	7,92	901,77			901,77
	Простая масляная окраска дверей	м2	9,95	2,995	345,31		195,61	540,92
	Олифа	кг				0,1194	6,28	
	Шпатлевка универсальная	кг				2,5372	41,08	

..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,5323	148,25	
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	6	2,22	242,11			242,11
..	Ремонт вентилей	шт	9	6,348	722,78		50,00	772,78
..	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
..	Ремонт деревянных ступеней	шт	1	3,66	416,73		110,00	526,73
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
..	Доска обрезная 40 мм	м3				0,0196	108,70	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	2	0,666	75,83			75,83
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	2	4,6	557,29			557,29
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	4,8	2,256	229,57			229,57
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		38,25	188,09
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	кг				0,0027	0,45	
..	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	1	1,667	189,80		11,19	200,99
..	Гвозди 3*70	кг				0,024	0,93	
..	Доска обрзн.40*150*4000	м3				0,0019	10,26	
..	Смена манжетов	1 прибор	1	0,92	111,46			111,46
..	Укладка лаг	м2	0,5	0,205	23,40		32,84	56,24
..	Брусok 40*40*4000	шт				0,64	32,51	
..	Гвозди 60*2,5	кг				0,008	0,33	
..	Укрепление оконных и дверных коробок	коробок	1	0,244	27,78			27,78
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	10	1,5	170,79		51,15	221,94
..	Лен сантехнический	кг				0,12	51,15	
..	Устройство покрытий дощатых	м2	1	0,767	87,33		217,16	304,49
..	Гвозди 4*100	кг				0,262	11,40	
..	Доска обрезная 40 мм	м3				0,0371	205,76	
<b>Итого:</b>			<b>419,09</b>	<b>50,625</b>	<b>20479,43</b>	<b>11,85</b>	<b>1079,62</b>	<b>21559,05</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП