Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 74". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

по Строение пи	к-н Новый-4 - 74". По Подрядчику "ИП Толок О.С."	T						
Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 74		624,899	58,588	25914,78	4,7777	2989,32	28904,10
	Антикорозийное покрытие трубопроводов ГВС	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0,0465	2,05	
	Антикорозийное покрытие трубопроводов ХВС	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0,0465	2,05	
	Антикорозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0,0465	2,05	
	Благоустройство	руб	0	0	18245,00			18245,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,97			710,97
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	530	3,71	422,42			422,42
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,572	2,295	261,32			261,32
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		42,38	47,46
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0,167	6,73	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,65	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,013	0,051	6,61		42,48	49,09
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0,167	6,73	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,75	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,01	0,039	5,08		35,65	40,73
	Скотч	ШТ				0,167		
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,65	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	130,33			130,33
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1			,			,
	канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,51	2,04	262,04			262,04
	Перевод ГВС	перевод	18	9	1024,74			1024,74
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	36	6,48	737,81			737,81
	Профобход квартир	квартира	8	4,8	616,56		i i	616,56
	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	0,307	38,55		Ì	38,55
	Ремонт вентилей	ШТ	3	2,484	282,83		30,00	312,83
	Лен сантехнический	кг		·	•	0,06		·
	Ремонт смесителя без снятия с места	ШТ	1	0,333	37,91	,		37,91
	Ремонт смесителя со снятием	ШТ	2	4,6	557,29		1,15	558,44

 Лен сантехнический	КГ				0,02	1,15	
 Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
 Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	12,084	13,782	1546,99			1546,99
 Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,8	1,168	132,99			132,99
 Смена вентилей ц/о	ШТ	2	3,058	370,48		2806,40	3176,88
 Шаров. кран ду32 навал	ШТ				2	2806,40	
 Смена радиаторной пробки	пробка	1	0,356	45,73			45,73
 Смена сгонов	ШТ	2	0,66	83,83		23,96	107,79
 Сгон д-15	ШТ				2	23,96	
 Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	2	0,3	34,16		1,15	35,31
 Лен сантехнический	КГ				0,02	1,15	
	Итого:	624,90	58,588	25914,78	4,78	2989,32	28904,10

Сдал:			_
_	подпись	МΠ	-
Принял:			Карпущенко Д. В.
_	подпись	МΠ	-