

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "177 квартал - 16д", По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.": По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 16г		4282.733	244.714	28956.75	4.05	1033.11	29989.86
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.271	34.488	4234.60			4234.60
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	1980.18			1980.18
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.839	2.181	280.20			280.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.735	0.823	105.74			105.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	316.50			316.50
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.307	13.395	1525.13			1525.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.536	0.209	26.85			26.85
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		723.800	7.238	824.12			824.12
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	723.800	7.238	824.12			824.12
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2743.000	27.430	2883.44			2883.44
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2743.000	27.430	2883.44			2883.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		639.800	67.530	7688.99			7688.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	219.900	63.331	7210.89			7210.89
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	419.900	4.199	478.10			478.10
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		1.535	7.690	1195.30			1195.30
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.535	7.690	1195.30			1195.30
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		65.327	60.166	7152.84			7152.84
	Запуск системы отопления	1000 м	8.985	13.118	1685.02			1685.02
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.342	17.368	2230.92			2230.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Итого:		4282.73	244.714	28956.75	4.05	1033.11	29989.86

Сдал: *А.В. Давыдова* МП
А.В. Давыдова

Принял: _____ МП

*Инженер МЭО-2 Сунд Лушкова ОВ
 директор ООО «СВО-2» ООО «Биоэнергетика» ИВ*