

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.01.15
 По Строению "179 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.701	4.423	568.08			568.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	568.08			568.08
	179 квартал - 3		1.701	4.423	568.08	0		568.08
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон заполн помещен общ пользов		3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	179 квартал - 3		3.000	4.650	529.45	21.465	1158.11	1687.56
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 3		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	179 квартал - 3		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	179 квартал - 3		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2066.000	20.660	2171.78			2171.78
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2066.000	20.660	2171.78			2171.78
	179 квартал - 3		2066.000	20.660	2171.78	0		2171.78

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	179 квартал - 3		4.040	20.240	3145.96	0		3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		20.151	34.391	4426.29		3657.14	8083.43
	Запуск системы отопления	1000 м	9.029	13.182	1693.27			1693.27
	179 квартал - 3		9.029	13.182	1693.27	0		1693.27
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	179 квартал - 3		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.01	245.49	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	м3				0.372	1335.33	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	1.822	7.288	936.14			936.14
	179 квартал - 3		1.822	7.288	936.14	0		936.14
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	179 квартал - 3		2.000	2.360	303.14	2	617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	179 квартал - 3		2.000	2.360	303.14	2	617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		840.60	1437.89
	179 квартал - 3		5.000	4.650	597.29	5	840.60	1437.89
	Шаровый кран ду 20	шт				5	840.60	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	179 квартал - 3		1.000	1.000	25000.00	0		25000.00
	Итого:		2136.89	121.704	40360.95	45.95	5135.40	45496.35

Сдал: Гузмаченко И.Б. Туфур МП
 именной номер 1020-2 Гузмаченко И.Б.

Принял: К.В.Ч. Логова МП
 именной номер 1020-2 Гузмаченко И.Б.