

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "188 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1738.250	35.249	4100.99			4100.99
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		6.250	17.929	2165.99			2165.99
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.660	4.316	554.39			554.39
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.020	9.392	1069.40			1069.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.256	0.100	12.82			12.82
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1308.000	13.080	1489.29			1489.29
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		424.000	4.240	445.71			445.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	424.000	4.240	445.71			445.71
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		50.966	83.840	10976.36		320.15	11296.51
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</i>		15.336	42.324	5436.58			5436.58
	Запуск системы отопления	1000 м	7.488	10.932	1404.28			1404.28
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.848	31.392	4032.30			4032.30
	Итого:		1789.22	119.089	15077.35	10.10	320.15	15397.50

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Собств. кв. №31
Гейманов А.А.

Гендир —
Управляющ ЖЭУ-2
Сушков —
Сушков О.В.