

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог.подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.710</b>	<b>29.441</b>	<b>3568.99</b>			<b>3568.99</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 11		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.327	6.050	777.15			777.15
	189 квартал - 11		2.327	6.050	777.15	0		777.15
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 11		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.688	14.580	1660.04			1660.04
	189 квартал - 11		4.688	14.580	1660.04	0		1660.04
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.318	0.124	15.93			15.93
	189 квартал - 11		0.318	0.124	15.93	0		15.93
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>0.800</b>	<b>1.240</b>	<b>141.19</b>		<b>363.24</b>	<b>504.43</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	0.800	1.240	141.19		363.24	504.43
	189 квартал - 11		0.800	1.240	141.19	19.199	363.24	504.43
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				0.824	289.04	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3617.52</b>	<b>7843.95</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 11		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 11		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 11		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>108.353</b>	<b>134.962</b>	<b>16815.05</b>		<b>399.17</b>	<b>17214.22</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.613	19.875	2552.94			2552.94
	189 квартал - 11		13.613	19.875	2552.94	0		2552.94
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	189 квартал - 11		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.640	86.560	11118.63			11118.63
	189 квартал - 11		21.640	86.560	11118.63	0		11118.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	73.000	27.010	2945.71			2945.71
	189 квартал - 11		73.000	27.010	2945.71	0		2945.71
	<b>Итого:</b>		<b>6739.65</b>	<b>463.759</b>	<b>55969.34</b>	<b>46.70</b>	<b>4551.92</b>	<b>60521.26</b>

Сдал: Управдом Камалутдинова Ф.Н. Ф.  
подпись МП

*Людмила Верейкина М.В.  
инженер по О.З.*

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*Кв №23 кв. Шестакова Т.Т. - [подпись]*

