

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "189 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "дог. подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.790</b>	<b>29.693</b>	<b>3597.28</b>			<b>3597.28</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1074.87			1074.87
	189 квартал - 6		2.092	8.368	1074.87	0		1074.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.314	6.016	772.81			772.81
	189 квартал - 6		2.314	6.016	772.81	0		772.81
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 6		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.780	14.866	1692.62			1692.62
	189 квартал - 6		4.780	14.866	1692.62	0		1692.62
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.319	0.124	15.98			15.98
	189 квартал - 6		0.319	0.124	15.98	0		15.98
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>4.000</b>	<b>6.200</b>	<b>705.93</b>		<b>1544.14</b>	<b>2250.07</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1544.14	2250.07
	189 квартал - 6		4.000	6.200	705.93	28.62	1544.14	2250.07
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1445.21	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>49.000</b>	<b>32.890</b>	<b>4226.43</b>		<b>3617.52</b>	<b>7843.95</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 6		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 6		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	189 квартал - 6		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	189 квартал - 6		5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
						5	750.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4145.300</b>	<b>41.453</b>	<b>4357.54</b>			<b>4357.54</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4145.300	41.453	4357.54			4357.54
	189 квартал - 6		4145.300	41.453	4357.54	0		4357.54
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>172.170</b>	<b>14.199</b>	<b>1616.66</b>		<b>220.28</b>	<b>1836.94</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.920	13.674	1556.88			1556.88
	189 квартал - 6		170.920	13.674	1556.88	0		1556.88
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	189 квартал - 6		1.250	0.525	59.78	1.0062	220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>3.000</b>	<b>6.486</b>	<b>738.50</b>		<b>1304.10</b>	<b>2042.60</b>
	Ремонт металлических перильных ограждений: п/кл	м2	3.000	6.486	738.50		1304.10	2042.60
	189 квартал - 6		3.000	6.486	738.50	18	1304.10	2042.60
	Полоса перильного ограждения	шт				18	1304.10	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>130.219</b>	<b>127.197</b>	<b>15986.78</b>		<b>0.15</b>	<b>15986.93</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67		0.15	2615.82
	189 квартал - 6		3.359	16.829	2615.67	0.0007	0.15	2615.82
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	126.860	110.368	13371.11			13371.11
	189 квартал - 6		126.860	110.368	13371.11	0		13371.11
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>34.010</b>	<b>105.534</b>	<b>13558.76</b>		<b>399.17</b>	<b>13957.93</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.450	18.177	2334.84			2334.84
	189 квартал - 6		12.450	18.177	2334.84	0		2334.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	189 квартал - 6		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.460	85.840	11026.15			11026.15
	189 квартал - 6		21.460	85.840	11026.15	0		11026.15
Итого:			4547.49	363.652	44787.88	64.99	7085.36	51873.24

Сдал: Управдом Железнодорожного ТНЗ  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*С.В. Верейкина МВ*  
*инженер ЖСО-3.*

*ЖВ №59 Терокм. №1 У.Ф. Терок*