

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строению "А квартал - 9". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору

"дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		17.872	30.045	3635.49			3635.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.200	4.800	616.56			616.56
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.971	5.125	658.25			658.25
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	3.060	4.192	538.49			538.49
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.525	0.588	75.53			75.53
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.046	12.583	1432.71			1432.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.070	2.757	313.95			313.95
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		60.000	24.100	3021.78		3305.20	6326.98
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	50.000	9.500	1295.04		70.20	1365.24
	Цемент	кг				13	70.20	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	10.000	14.600	1726.74		3235.00	4961.74
	Бетон М-100	м3				1	3235.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	3491.79		320.15	3811.94
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		50.000	9.500	1045.19		1937.50	2982.69
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:сложных за 2р с земли и лесов	м2	50.000	9.500	1045.19		1937.50	2982.69
	Краска фасадная белая	кг				25	1937.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		828.000	8.280	870.39			870.39
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	828.000	8.280	870.39			870.39

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.120	20.641	3208.26			3208.26
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		38.163	108.681	13960.07		1853.58	15813.65
	Запуск системы отопления	1000 м	10.650	15.549	1997.27			1997.27
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.513	86.052	11053.38			11053.38
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		617.86	921.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		40.000	5.600	741.38		34.56	775.94
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	40.000	5.600	741.38		34.56	775.94
	Цемент	кг				6.4	34.56	
	Итого:		1071.15	235.187	29974.35	61.50	7450.99	37425.34

Сдал: свар 26 Сидоров В. Ю. Сидоров
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Мен Вережков М. В
управдел Тушагенько М. Б Туш