

Ведомость по планируемым работам

С 01 01 16 по 31 12 16

По Строению "Б квартал - 10". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору

"дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.984	30.816	3727.61			3727.61
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.120	8.480	1089.26			1089.26
	Б квартал - 10		2.120	8.480	1089.26	0		1089.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.393	6.222	799.19			799.19
	Б квартал - 10		2.393	6.222	799.19	0		799.19
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.208	0.233	29.93			29.93
	Б квартал - 10		0.208	0.233	29.93	0		29.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.084	15.811	1800.26			1800.26
	Б квартал - 10		5.084	15.811	1800.26	0		1800.26
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.179	0.070	8.97			8.97
	Б квартал - 10		0.179	0.070	8.97	0		8.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		49.000	32.890	4226.43		3617.52	7843.95
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Б квартал - 10		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	Б квартал - 10		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	231.68		2745.19	2976.87
	Б квартал - 10		7.000	1.750	231.68	7.07	2745.19	2976.87
	Лен сантехнический	кг				0.07	15.19	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				7	2730.00	
	Установка термометров	компл	5.000	1.800	226.03		750.00	976.03
	Б квартал - 10		5.000	1.800	226.03	5	750.00	976.03
	Термометр ТТЖ-М	шт				5	750.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3121.600	31.216	3281.43			3281.43
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3121.600	31.216	3281.43			3281.43
	Б квартал - 10		3121.600	31.216	3281.43	0		3281.43
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		328.780	59.582	6784.05			6784.05

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	168.780	13.502	1537.38			
	Б квартал - 10		168.780	13.502	1537.38	0		1537.38
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			
	Б квартал - 10		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		132.240	129.125	16227.39		0.15	16227.54
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.400	17.034	2647.59		0.15	2647.74
	Б квартал - 10		3.400	17.034	2647.59	0.0007	0.15	2647.74
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.15	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	128.840	112.091	13579.80		0.15	
	Б квартал - 10		128.840	112.091	13579.80	0		13579.80
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		35.064	108.648	13958.69		399.17	14357.86
	Запуск системы отопления	1000 м	12.884	18.811	2416.22			2416.22
	Б квартал - 10		12.884	18.811	2416.22	0		2416.22
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	Б квартал - 10		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.080	88.320	11344.70			11344.70
	Б квартал - 10		22.080	88.320	11344.70	0		11344.70
	Итого:		3676.67	392.277	48205.60	17.36	4016.84	52222.44

Сдал:

Управляющая компания
подпись _____ МП _____

кв №30 Дзасва РТ

Принял:

подпись _____ МП _____

Александр Верейников МВ
инженер АСО-3