

Отчет "Об исполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Строение: Ю-Вост.кв.6 - 2

Дата начала отчетного периода: 01.01.2016






Дата конца отчетного периода: 31.12.2016

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	400.3
в том числе: - площадь квартир жилого дома, м2	400.3
- площадь нежилых помещений жилого дома, м2	0
Количество зарегистрированных в МКД, чел (на 31.12.2016 год)	22
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.	278725.75
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	51044.24
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	51044.24
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	29536.89
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	29536.89
Прочие поступления	0.00
РАСХОДЫ	
Наименование работ	Ю-Вост.кв.6 - 2 Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	14861.10
Аварийное обслуживание	562.75
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	202.52
Обслуживание и содержание электрооборудования	1072.43
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	16698.80
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов по содержанию помещений и придомовой территории МКД (ведомость по выполненным работам)	15014.67
Всего затрат по разделам № 1,2:	31713.47
Размещение отходов на полигоне	3093.00
Сбор и вывоз отходов на полигон	6452.31
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)	32691.02
Управленческое вознаграждение	5104.42
ВСЕГО РАСХОДОВ	79054.22
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.	-249188.86
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.	0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.	0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.	328243.08

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг):

Количество поступивших претензий, ед.	0
Количество удовлетворенных претензий, ед.	0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.	0
Сумма произведенного перерасчета, руб.	0

Генеральный директор РСП ОАО "ДОСТ"
Гл. бухгалтер
Гл. инженер
Начальник ПЭО
Директор
Инженер
Управдом






 Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 ИП Пятаева Т.Г.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.16 по 31.12.16

По Строеие "Ю-Вост.кв.6 - 2". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г.". По договору "дог-подряда N241-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выпол-нения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во ма-териалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.6 - 2		757.492	90.386	25393.02	24.8113	4685.27	30078.29
	Благоустройство				14514.66		500.01	15014.67
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					500.01	500.01
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			14514.66			14514.66
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		686.204	32.839	3748.34		1338.10	5086.44
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		2.314	4.777	598.42			598.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	0.240	0.480	61.66			61.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	1.253	3.258	418.46			418.46
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м2	0.617	0.959	109.24			109.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	0.204	0.080	9.06			9.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		663.500	8.824	928.89		70.92	999.81
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	660.000	6.600	693.79		4.11	697.90
	Леска 3,0	м				0.66	4.11	
	Окраска металлических ограждений мусорных стоянок	1 п.м.	1.500	1.950	203.11		36.12	239.23
	Олифа	кг				0.105	5.88	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.36	30.24	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	0.274	31.99		30.69	62.68
	Олифа	кг				0.08	4.48	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.312	26.21	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		20.390	19.238	2221.03		1267.18	3488.21
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	6.750	6.277	714.76		1267.18	1981.94
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	м2				9.1125	1267.18	
	Ремонт шиферной кровли(поднятие сползших листов шифера)	м2	11.640	10.861	1236.53			1236.53
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		71.288	57.547	7130.01		2847.16	9977.17
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.500	21.655	2793.48		61.37	2854.85
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления в ИТП штуцера под манометр	врезка	2.000	10.260	1358.32		44.27	1402.59

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Сгон д 20	ШТ				1	21.00	
..	Труба 20	Т				0.0007	23.27	
..	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	ШТ	36.000	9.000	1156.05			1156.05
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: стальных за 2 раз	М2	1.500	1.395	150.66		17.10	167.76
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.15	17.10	
..	Перевод ГВС по телефотограмме	ШТ	2.000	1.000	128.45			128.45
..	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление горячей водос)		1.000	5.010	643.53			643.53
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.000	5.010	643.53			643.53
..	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		28.788	30.882	3693.00		2583.27	6276.27
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1.447	2.113	271.36			271.36
..	Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	4.341	6.339	670.50			670.50
..	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	ШТ	4.000	3.720	477.83		1404.00	1881.83
..	Шаровый кран Ду 20	ШТ				4	1404.00	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	М	9.000	8.910	1144.49		554.61	1699.10
..	Контройка Ду 20	ШТ				2	14.00	
..	Сгон д 20	ШТ				2	44.00	
..	Труба 20	Т				0.0149	496.61	
..	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	М	1.000	0.890	114.32		70.05	184.37
..	Резьба Д15	ШТ				1	8.00	
..	Труба ду 15	Т				0.0013	62.05	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	9.000	8.910	1014.49		554.61	1569.10
..	Контройка Ду 20	ШТ				2	14.00	
..	Сгон д 20	ШТ				2	44.00	
..	Труба 20	Т				0.0149	496.61	
..	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб					202.52	202.52
..	Итого:		757.49	90.386	25393.02	24.8113	4685.27	30078.29

Объемы выполненных работ подтверждаю:



Пятаева Татьяна Геннадьевна

Подпись

Ф.И.О.