

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "А квартал - 1". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1248.418	61.861	8996.35			8996.35
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		30.418	49.681	7415.26			7415.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.530	14.120	2239.71			2239.71
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.376	8.778	1392.30			1392.30
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.870	0.974	154.56			154.56
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.242	19.413	2729.41			2729.41
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	899.28			899.28
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1218.000	12.180	1581.09			1581.09
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1218.000	12.180	1581.09			1581.09
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		91.489	208.117	32558.09		320.15	32878.24
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.951	5084.76		320.15	5404.91
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	1.000	0.500	79.31			79.31
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1.000	1.000	158.62			158.62

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		55.389	176.166	27473.33			27473.33
	Запуск системы отопления	1000 м	17.870	26.090	3668.28			3668.28
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	37.519	150.076	23805.05			23805.05
	Итого:		1339.91	269.978	41554.44	10.10	320.15	41874.59

Сдал: управдом Турсомакио И.Б лишенис 1120-3
подпись МП Веретнова СВ

Принял: кв и 34 Коренюков С.С РФ-1
подпись МП

С.С. Коренюков