

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - За". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		4.020	8.655	1262.82		63.77	1326.59
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		1.570	2.971	443.42			443.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.548	1.425	226.00			226.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.422	1.312	184.52			184.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		2.450	5.684	819.40		63.77	883.17
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.450	5.684	819.40		63.77	883.17
	Цемент	кг				10.9956	63.77	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		19.274	15.800	2495.04		342.23	2837.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		2.174	4.119	642.20			642.20
	Запуск системы отопления	1000 м	0.424	0.619	87.03			87.03
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	1.750	3.500	555.17			555.17
	Итого:		23.29	24.455	3757.86	12.02	406.00	4163.86

составил: Управляющ: Акулова Е.В. Предст-ль собст-ов: НЗ
 инженер ИЗО-2 Смирнов
 Работодатель: В.И.П.