

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 8а". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		5.918	8.231	1183.88		930.56	2114.44
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.318	2.285	337.96			337.96
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.358	0.931	147.64			147.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.360	1.120	157.42			157.42
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		1.200	2.784	401.34		31.24	432.58
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	1.200	2.784	401.34		31.24	432.58
	Цемент	кг				5.3856	31.24	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		3.400	3.162	444.58		899.32	1343.90
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	3.400	3.162	444.58		899.32	1343.90
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.0646	4.27	
	Шифер 7-волновый	шт				4.59	895.05	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		18.244	13.743	2168.97		342.23	2511.20
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>1.144</b>	<b>2.062</b>	<b>316.13</b>			<b>316.13</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	0.418	0.610	85.81			85.81
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	0.726	1.452	230.32			230.32
	<b>Итого:</b>		<b>24.16</b>	<b>21.974</b>	<b>3352.85</b>	<b>11.06</b>	<b>1272.79</b>	<b>4625.64</b>

Сдал: Сушиков О.В.  
 подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_  
 подпись МП

Лаидев С.М. ив. 1  
 подпись

Инженер № 20-2  
 Сушиков О.В. Сушиков