

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 20". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		4.094	4.826	694.19		740.62	1434.81
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.294	2.222	328.07			328.07
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.334	0.868	137.75			137.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.360	1.120	157.42			157.42
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		2.800	2.604	366.12		740.62	1106.74
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	2.800	2.604	366.12		740.62	1106.74
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.0532	3.52	
	Шифер 7-волновый	шт				3.78	737.10	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		18.319	13.905	2195.10		342.23	2537.33
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		1.219	2.224	342.26			342.26
	Запуск системы отопления	1000 м	0.397	0.580	81.49			81.49
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	0.822	1.644	260.77			260.77

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
		Итого:	22.41	18.731	2889.29	4.85	1082.85	3972.14

Сдал: Сергей Сергеевич Сухов
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Министерство МЭУ-2
 Сухов С.С.

Рехванов Э.В.
 кв. № 4