

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "МК-н Новый-4 - 65". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД		14.648	17.883	2585.47		2405.60	4991.07
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		3.698	7.660	1148.05			1148.05
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.160	0.640	101.52			101.52
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.256	3.266	517.99			517.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.042	3.241	455.63			455.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		10.950	10.223	1437.42		2405.60	3843.02
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створс	2.000	1.900	267.14		38.26	305.40
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Угольник 15	шт				2	38.00	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	8.950	8.323	1170.28		2367.34	3537.62
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.17	11.25	
	Шифер 7-волновый	шт				12.0825	2356.09	
	Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД		41.392	38.399	6036.50		446.24	6482.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		8.292	22.718	3549.18		104.01	3653.19
	Запуск системы отопления	1000 м	1.435	2.095	294.57			294.57
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.021	0.319	51.29		97.61	148.90
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.026	97.61	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.836	19.344	3068.34			3068.34
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	2.000	0.960	134.98		6.40	141.38
	Лен сантехнический	кг				0.04	6.40	
	Итого:		56.04	56.282	8621.97	17.34	2851.84	11473.81

Сдал: Сурин Александр Э.В.
подпись МП

ав. №3 Сурин

Принял: _____
подпись МП

Инженер ЖКО-2 Сурин
Сурин О.В.