

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строению "Мк-н Новый-4 - 69". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		12.978	16.560	2404.58		2407.00	4811.58
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		3.878	8.097	1214.68			1214.68
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.120	0.480	76.14			76.14
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.424	3.702	587.27			587.27
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.040	0.045	7.11			7.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	1.094	3.402	478.36			478.36
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.200	0.468	65.80			65.80
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		9.100	8.463	1189.90		2407.00	3596.90
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	9.100	8.463	1189.90		2407.00	3596.90
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1729	11.43	
	Шифер 7-волновый	шт				12.285	2395.57	
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		39.206	36.165	5695.77		342.23	6038.00
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		33.000	15.180	2407.85		342.23	2750.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		6.106	20.484	3208.45			3208.45

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	1.551	2.264	318.39			318.39
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в МКД	1000 м	4.555	18.220	2890.06			2890.06
	Итого:		52.18	52.725	8100.35	13.48	2749.23	10849.58

Сдал: Андрей Анисимов Э.В.
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Андрей Анисимов Э.В.

Савченко В.А. кв. 4
Вавенко