

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "15мк-н - 28". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №6/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 28		10861.873	800.342	120894.08	542.0653	91435.26	212329.34
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>35.098</b>	<b>36.968</b>	<b>5485.38</b>			<b>5485.38</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	4.030	639.24			639.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1679.75			1679.75
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.201	1.345	213.36			213.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	13.558	1906.25			1906.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	1046.78			1046.78
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3198.000</b>	<b>78.180</b>	<b>11157.29</b>		<b>1764.40</b>	<b>12921.69</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	3178.000	31.780	4468.27			4468.27
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	20.000	46.400	6689.02		1764.40	8453.42
	Известь	кг				61.6	1225.84	
	Цемент	кг				89.76	538.56	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>501.900</b>	<b>316.102</b>	<b>46943.05</b>		<b>84703.47</b>	<b>131646.52</b>
	Заделка трещин в местах примыкания цоколю к отмостке раствором	м	315.900	44.542	7281.71		985.61	8267.32
	Цемент	кг				164.268	985.61	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	186.000	271.560	39661.34		83717.86	123379.20
	Бетон М-100	м3				18.6	60171.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				37.2	1673.26	
	Доска 150*25*4000	м3				4.464	21873.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>73.000</b>	<b>87.090</b>	<b>14982.39</b>		<b>213.08</b>	<b>15195.47</b>
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	7.000	35.070	6730.98			6730.98
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2537.92			2537.92
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	36.020	5713.49		213.08	5926.57
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	