

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.18 по 31.12.18

По Строению "А квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "Договор подряда №8/ДП-2016 от 01.07.2016". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		3318.891	65.113	74273.43			74273.43
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		7.891	10.693	1664.90			1664.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.446	8.960	1421.17			1421.17
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.445	1.733	243.73			243.73
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		1560.000	15.600	2474.47			2474.47
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1560.000	15.600	2474.47			2474.47
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	Выкашивание газонов	м2	1700.000	17.000	2206.77			2206.77
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</i>		50.000	20.820	2927.29			2927.29
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	40.000	11.520	1619.71			1619.71
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	10.000	9.300	1307.58			1307.58
	<i>Текущий ремонт подъезда</i>		1.000	1.000	65000.00			65000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	65000.00			65000.00
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		90.264	201.879	31559.91		320.15	31880.06
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		36.100	31.451	5005.45		320.15	5325.60
	Гидравлическое испытание ИТП	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	158.62			158.62
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		320.15	3176.90
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		54.164	170.428	26554.46			26554.46
	Запуск системы отопления	1000 м	18.200	26.572	3736.02			3736.02
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	35.964	143.856	22818.44			22818.44
	Итого:		3409.15	266.992	105833.34	10.10	320.15	106153.49

управдом Сдал: Григорий Гусиняченко  
подпись МП

инженер МЭО-3 Веретнев М. В.

*М.В. Веретнев*

Принял: Григорий Р. А. № 54  
подпись МП