

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.414	23.404	3453.85			3453.85
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 11		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	701.92			701.92
	178 квартал - 11		1.702	4.425	701.92	0		701.92
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	87.59			87.59
	178 квартал - 11		0.493	0.552	87.59	0		87.59
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.099	12.748	1792.35			1792.35
	178 квартал - 11		4.099	12.748	1792.35	0		1792.35
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	224.82			224.82
	178 квартал - 11		4.100	1.599	224.82	0		224.82
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.084	0.011	1.71			1.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1.084	0.011	1.71			1.71
	178 квартал - 11		1.084	0.011	1.71	0		1.71
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 11		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 11		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3238.000	32.380	4203.25			4203.25
	Выкашивание газонов	м2	3238.000	32.380	4203.25			4203.25
	178 квартал - 11		3238.000	32.380	4203.25	0		4203.25

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 11		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 11		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		119.113	90.180	13177.24			13177.24
	Запуск системы отопления	1000 м	9.162	13.376	1880.74			1880.74
	178 квартал - 11		9.162	13.376	1880.74	0		1880.74
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.951	39.804	6313.71			6313.71
	178 квартал - 11		9.951	39.804	6313.71	0		6313.71
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 11		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		3602.71	232.416	33526.06	3.34	135.25	33661.31

Сдал: Мамонд В.А. 
подпись МП

Принял: Харитонов Ю.И. 70.Хар Норм 46 кв
подпись МП

Исполнитель № 20-2 Сулф Сушенова ОВ