

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "189 квартал - 6". По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору "Договор подряда №7/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.790	29.693	4439.90			4439.90
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.092	8.368	1327.33			1327.33
	189 квартал - 6		2.092	8.368	1327.33	0		1327.33
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.314	6.016	954.32			954.32
	189 квартал - 6		2.314	6.016	954.32	0		954.32
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.285	0.319	50.63			50.63
	189 квартал - 6		0.285	0.319	50.63	0		50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.780	14.866	2090.13			2090.13
	189 квартал - 6		4.780	14.866	2090.13	0		2090.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.319	0.124	17.49			17.49
	189 квартал - 6		0.319	0.124	17.49	0		17.49
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.500	5.425	821.29		1351.12	2172.41
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	821.29		1351.12	2172.41
	189 квартал - 6		3.500	5.425	821.29	25.0425	1351.12	2172.41
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		50.000	34.500	5474.49		3617.52	9092.01
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1427.58			1427.58
	189 квартал - 6		36.000	9.000	1427.58	0		1427.58
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	18.010	2856.75		122.33	2979.08
	189 квартал - 6		1.000	18.010	2856.75	5	122.33	2979.08
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления (один ввод)	1 узел	1.000	3.940	624.96			624.96
	189 квартал - 6		1.000	3.940	624.96	0		624.96
	Установка манометров	компл	7.000	1.750	286.09		2745.19	3031.28