

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.19

По Строению "207/210 квартал - 22". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору

"Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		9.979	25.369	3701.42			3701.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	634.48			634.48
	207/210 квартал - 22		1.000	4.000	634.48	0		634.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.159	3.013	477.99			477.99
	207/210 квартал - 22		1.159	3.013	477.99	0		477.99
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	71.06			71.06
	207/210 квартал - 22		0.400	0.448	71.06	0		71.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	2413.71			2413.71
	207/210 квартал - 22		5.520	17.167	2413.71	0		2413.71
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.900	0.741	104.18			104.18
	207/210 квартал - 22		1.900	0.741	104.18	0		104.18
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		896.100	8.961	1421.39			1421.39
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	896.100	8.961	1421.39			1421.39
	207/210 квартал - 22		896.100	8.961	1421.39	0		1421.39
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	207/210 квартал - 22		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	207/210 квартал - 22		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3860.000	176.600	23598.04		50619.11	74217.15
	Выкашивание газонов	м2	3800.000	38.000	4932.78			4932.78
	207/210 квартал - 22		3800.000	38.000	4932.78	0		4932.78
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	60.000	138.600	18665.26		50619.11	69284.37

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 22		60.000	138.600	18665.26	40.2	50619.11	69284.37
	Металлическое ограждение	шт				30	49680.00	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				10.2	939.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		220.000	50.880	7153.73			7153.73
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	60.000	4.800	674.88			674.88
	207/210 квартал - 22		60.000	4.800	674.88	0		674.88
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	6478.85			6478.85
	207/210 квартал - 22		160.000	46.080	6478.85	0		6478.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		0.100	0.501	96.16			96.16
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	207/210 квартал - 22		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		120.668	146.276	21859.93			21859.93
	Запуск системы отопления	1000 м	12.215	17.834	2507.45			2507.45
	207/210 квартал - 22		12.215	17.834	2507.45	0		2507.45
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.453	85.812	13611.50			13611.50
	207/210 квартал - 22		21.453	85.812	13611.50	0		13611.50
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3737.09			3737.09
	207/210 квартал - 22		75.000	27.750	3737.09	0		3737.09
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	2003.89			2003.89
	207/210 квартал - 22		12.000	14.880	2003.89	0		2003.89
	Итого:		5139.85	436.927	62325.96	43.54	50754.36	113080.32

Сдал: Матвиенко В.А. 
подпись МП

ИМ № 203
Верещагина И

Принял: Харченко М.К.  кб-ра №20
подпись МП

