

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.20 по 31.12.20

По Строению "178 квартал - 12". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.255	22.909	3384.42			3384.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	647.17			647.17
	178 квартал - 12		1.020	4.080	647.17	0		647.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	704.40			704.40
	178 квартал - 12		1.708	4.441	704.40	0		704.40
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.492	0.551	87.40			87.40
	178 квартал - 12		0.492	0.551	87.40	0		87.40
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.935	12.238	1720.63			1720.63
	178 квартал - 12		3.935	12.238	1720.63	0		1720.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	224.82			224.82
	178 квартал - 12		4.100	1.599	224.82	0		224.82
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1083.000	10.830	1717.85			1717.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1083.000	10.830	1717.85			1717.85
	178 квартал - 12		1083.000	10.830	1717.85	0		1717.85
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	178 квартал - 12		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	178 квартал - 12		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	Выкашивание газонов	м2	3369.000	33.690	4373.30			4373.30
	178 квартал - 12		3369.000	33.690	4373.30	0		4373.30

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	178 квартал - 12		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.725	14.965	2260.07			2260.07
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	178 квартал - 12		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	16.625	14.464	2163.91			2163.91
	178 квартал - 12		16.625	14.464	2163.91	0		2163.91
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		119.376	90.633	13242.82			13242.82
	Запуск системы отопления	1000 м	9.398	13.721	1929.19			1929.19
	178 квартал - 12		9.398	13.721	1929.19	0		1929.19
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.978	39.912	6330.84			6330.84
	178 квартал - 12		9.978	39.912	6330.84	0		6330.84
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	178 квартал - 12		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		4832.36	258.967	37572.31	3.34	135.25	37707.56

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер ООО ЖЭО-2 Суф Сушкова ОВ