

Ведомость по планируемым работам


С 31.12.20 по 31.12.21

По Строению "177 квартал - 16г". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МДК		3537.260	153.901	22642.74		307.75	22950.49
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.271	34.488	5225.41			5225.41
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	2445.29			2445.29
	177 квартал - 16г		3.854	15.416	2445.29	0		2445.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.839	2.181	346.01			346.01
	177 квартал - 16г		0.839	2.181	346.01	0		346.01
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.735	0.823	130.58			130.58
	177 квартал - 16г		0.735	0.823	130.58	0		130.58
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	177 квартал - 16г		56.000	2.464	390.84	0		390.84
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.307	13.395	1883.31			1883.31
	177 квартал - 16г		4.307	13.395	1883.31	0		1883.31
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.536	0.209	29.38			29.38
	177 квартал - 16г		0.536	0.209	29.38	0		29.38
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		622.500	6.225	987.41			987.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	622.500	6.225	987.41			987.41
	177 квартал - 16г		622.500	6.225	987.41	0		987.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 16г		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 16г		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2743.000	27.430	3560.69		172.50	3733.19
	Выкашивание газонов	м2	2743.000	27.430	3560.69		172.50	3733.19
	177 квартал - 16г		2743.000	27.430	3560.69		172.50	3733.19
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				0.5	172.50	3733.19
						0.5	172.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		9.147	8.372	1273.72			1273.72
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 16г		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	9.047	7.871	1177.56			1177.56
	177 квартал - 16г		9.047	7.871	1177.56	0		1177.56
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		63.342	49.046	7100.22			7100.22
	Запуск системы отопления	1000 м	8.985	13.118	1844.40			1844.40
	177 квартал - 16г		8.985	13.118	1844.40	0		1844.40
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	4.357	17.428	2764.43			2764.43
	177 квартал - 16г		4.357	17.428	2764.43	0		2764.43
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	177 квартал - 16г		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
	Итого:		3537.26	153.901	22642.74	3.84	307.75	22950.49

Сдал: _____
подпись МП

Мамнов В. А. 

Принял:  Васильева В. В.
подпись МП

Инженер №70-2 Суф. Сушкова О.В.