

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "177 квартал - 16д". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.

По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов в	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		3716.362	153.055	22468.52		135.25	22603.77
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		66.032	33.703	5116.53			5116.53
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.854	15.416	2445.29			2445.29
	177 квартал - 16д		3.854	15.416	2445.29	0		2445.29
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.854	2.220	352.20			352.20
	177 квартал - 16д		0.854	2.220	352.20	0		352.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.774	0.867	137.51			137.51
	177 квартал - 16д		0.774	0.867	137.51	0		137.51
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	56.000	2.464	390.84			390.84
	177 квартал - 16д		56.000	2.464	390.84	0		390.84
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.030	12.533	1762.18			1762.18
	177 квартал - 16д		4.030	12.533	1762.18	0		1762.18
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.520	0.203	28.51			28.51
	177 квартал - 16д		0.520	0.203	28.51	0		28.51
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		593.500	5.935	941.41			941.41
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	593.500	5.935	941.41			941.41
	177 квартал - 16д		593.500	5.935	941.41	0		941.41
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	177 квартал - 16д		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	177 квартал - 16д		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	Выкашивание газонов	м2	2953.000	29.530	3833.29			3833.29
	177 квартал - 16д		2953.000	29.530	3833.29	0		3833.29
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		7.340	6.800	1038.52			1038.52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	177 квартал - 16д		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	7.240	6.299	942.36			942.36
	177 квартал - 16д		7.240	6.299	942.36	0		942.36
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		63.490	48.747	7043.48			7043.48
	Запуск системы отопления	1000 м	9.336	13.631	1916.46			1916.46
	177 квартал - 16д		9.336	13.631	1916.46	0		1916.46
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед., централн отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	4.154	16.616	2635.63			2635.63
	177 квартал - 16д		4.154	16.616	2635.63	0		2635.63
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2491.39			2491.39
	177 квартал - 16д		50.000	18.500	2491.39	0		2491.39
	Итого:		3716.36	153.055	22468.52	3.34	135.25	22603.77

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Инженер ИЖО-2 Сурф
кв л 2 Васильева Л.В. Вн