

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.22 по 31.12.22

По Строение "182 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "Договор подряда №9/ДП-2016 от 01.07.2016". По всем Работам.
По всем .

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МКД		4251.446	272.537	39946.16		135.25	40081.41
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.239	24.032	3575.89			3575.89
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.080	4.320	685.24			685.24
	182 квартал - 7		1.080	4.320	685.24	0		685.24
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.318	6.027	955.97			955.97
	182 квартал - 7		2.318	6.027	955.97	0		955.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.520	0.582	92.38			92.38
	182 квартал - 7		0.520	0.582	92.38	0		92.38
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.911	12.163	1710.15			1710.15
	182 квартал - 7		3.911	12.163	1710.15	0		1710.15
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.410	0.940	132.15			132.15
	182 квартал - 7		2.410	0.940	132.15	0		132.15
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1452.400	14.524	2303.80			2303.80
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений(осмотр с открыт и закрыт.подв.окон)	м2	1452.400	14.524	2303.80			2303.80
	182 квартал - 7		1452.400	14.524	2303.80	0		2303.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		33.000	28.340	4495.29		135.25	4630.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1268.96			1268.96
	182 квартал - 7		32.000	8.000	1268.96	0		1268.96
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	3226.33		135.25	3361.58
	182 квартал - 7		1.000	20.340	3226.33	3.34	135.25	3361.58
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2410.000	24.100	3128.42			3128.42
	Выкашивание газонов	м2	2410.000	24.100	3128.42			3128.42

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 7		2410.000	24.100	3128.42	0		3128.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		200.000	57.600	8098.56			8098.56
	Очистка кровли от снежных навесов. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	8098.56			8098.56
	182 квартал - 7		200.000	57.600	8098.56	0		8098.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		22.577	20.056	3021.78			3021.78
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	96.16			96.16
	182 квартал - 7		0.100	0.501	96.16	0		96.16
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления,	100 м3	22.477	19.555	2925.62			2925.62
	182 квартал - 7		22.477	19.555	2925.62	0		2925.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		123.230	103.885	15322.42			15322.42
	Запуск системы отопления	1000 м	10.250	14.965	2104.08			2104.08
	182 квартал - 7		10.250	14.965	2104.08	0		2104.08
	Осмотр систем водоснабжения, водоотвед.,центральный отоплен. в чердачн., подвальн. помещ. и на л/клет.	1000 м	12.980	51.920	8235.55			8235.55
	182 квартал - 7		12.980	51.920	8235.55	0		8235.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4982.79			4982.79
	182 квартал - 7		100.000	37.000	4982.79	0		4982.79
	Итого:		4251.45	272.537	39946.16	3.34	135.25	40081.41

Сдал: В.В. Маночев В. В.
подпись МП

Принял: 182-7-6 Колоткина З. В. - Кос-
подпись МП

инженер Сурф