

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 1		7720,526	639,888	197122,41	454,2539	54247,16	251369,57
	Благоустройство				118992,00		4508,84	123500,84
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4508,84	4508,84
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			118992,00			118992,00
	Инженерное оборудование		243,345	251,132	31617,12		24540,34	56157,46
	горячее водоснабжение		2,160	8,428	1098,80		9930,33	11029,13
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	2,160	8,428	1098,80		9930,33	11029,13
	Скотч 50мм/66 м	шт				36,072	1453,70	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				2,6784	8476,63	
	канализация		60,720	31,210	3370,69		223,53	3594,22
	Окраска канализационных труб	м2	60,720	31,210	3370,69		223,53	3594,22
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				9,4116	223,53	

	отопление		72,123	63,814	7889,69		14257,21	22146,90
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	3,000	5,076	672,01		852,87	1524,88
	Резьба ду25	шт				3	60,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	792,87	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	1,123	4,382	571,27		4867,92	5439,19
	Скотч 50мм/66 м	шт				18,7541	755,78	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1,3925	4112,14	
	Изоляция трубопроводов ц/о (Термофлекс, Вилатерм)	м	31,000	12,524	1658,05		591,38	2249,43
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,713	28,73	
	Термофлекс	шт				34,1	562,65	
	Смена вентилей ц/о	шт	2,000	1,860	219,98		263,86	483,84
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Унипак	кг				0,014	7,49	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	87,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	

	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	30,000	34,562	4087,65		4024,87	8112,52
	Труба 20	т				0,0337	1080,90	
	Труба 25	т				0,0038	137,60	
	Труба ду 15	т				0,0021	69,17	
	Труба ду76*3,5	т				0,08	2737,20	
	Установка предохранительных клапанов	шт	3,000	3,210	398,14		3251,13	3649,27
	Лен сантехнический	кг				0,021	10,50	
	Предохранительный клапан	шт				3	3240,63	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		405,18	687,77
	Лен сантехнический	кг				0,014	7,00	
	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
	Унипак	кг				0,028	32,48	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Содержание инженерного оборудования		108,342	147,680	19257,94		129,27	19387,21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	7,200	36,072	5606,67			5606,67

	Замеры параметров теплоносителя	замер	36,000	9,000	1156,05			1156,05
	Запуск системы отопления	1000 м	26,362	38,488	4382,30			4382,30
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	2,000	1,120	127,52			127,52
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	11,580	46,320	5949,80			5949,80
	Перевод ГВС	переве	3,000	1,500	170,79			170,79
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	8,000	2,960	322,82			322,82
	Регулировка терморегулятора	термор	9,000	9,000	1156,05			1156,05
	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	4,000	1,468	186,45		129,27	315,72
	Контрогайка ф15	шт				2	12,00	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,86	
	Муфта ду 15	шт				1	19,00	
	Сгон д 20	шт				1	29,00	
	Сгон д-15	шт				2	16,00	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	

	Унипак	кг				0,0144	7,71	
	Конструктивные элементы		7477,181	388,756	46513,29		25197,98	71711,27
	Внешнее благоустройство территории		3445,128	48,328	5520,95		6180,96	11701,91
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	3430,000	24,010	2733,78			2733,78
	Изготовление лопат	шт	2,000	4,480	510,09		780,10	1290,19
	Пила двуручная 1250 мм	шт				1	525,94	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,72	155,42	
	Черенки д/лопат	шт				2	98,28	
	Шайба М6	кг				0,0051	0,46	
	Изготовление досок объявлений	шт	2,000	0,660	75,15		406,00	481,15
	Брусok 40*50*2000	шт				7	406,00	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		158,01	327,66
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Приготовление бетона вручную	1 м3	0,128	0,508	52,89		208,17	261,06

	Песок раств.	т				0,0927	39,21	
	Цемент	кг				30,72	168,96	
	Установка досок объявлений	шт	2,000	1,020	116,14		1,40	117,54
	Дюбель	шт				4	1,40	
	Устройство металлических ограждений газонов	м	8,000	16,160	1863,25		4627,28	6490,53
	Ограждение метал. 2м	шт				4	4627,28	
	Прочие работы		47,653	173,869	19796,69		4814,22	24610,91
	Изготовление оконных створок	м2	38,653	167,677	19091,67		3911,70	23003,37
	Доска обрезн.40*150*4000	м3				0,8504	3911,70	
	Изготовление поручней на лестничные ограждения	шт	9,000	6,192	705,02		902,52	1607,54
	Доска обрезн.40*150*4000	м3				0,1962	902,52	
	Содержание конструктивных элементов		3883,400	31,002	3776,70			3776,70
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1929,400	1,929	219,68			219,68
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1856,500	1,856	211,38			211,38

	Очистка желобов	м	70,000	8,820	1132,93			1132,93
	Ремонт деревянного поручня	1 заде	12,000	5,232	595,72			595,72
	Ремонт слуховых окон	шт	4,000	3,640	414,45			414,45
	Укрепление водосточных труб	м	2,500	0,867	100,02			100,02
	Установка пружин (б/у)	шт	1,000	0,658	74,92			74,92
	Текущий ремонт конструктивных элементов		101,000	135,557	17418,96		14202,80	31621,76
	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 пл	38,000	58,254	6632,80		13469,18	20101,98
	Гвозди 32	кг				0,266	13,36	
	Стекло 4мм	м2				39,14	12525,58	
	Штапик оконный	м				232,56	930,24	
	Перенавеска дверного полотна	полотн	1,000	1,920	218,61			218,61
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4,000	1,504	171,25			171,25
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	2,000	1,220	138,91		464,00	602,91
	Отметы водосточные	шт				2	464,00	
	Установка обналички	м	4,000	0,360	39,26		200,00	239,26

	Обналичка 2000	шт				2	200,00	
	Установка оконных переплетов	шт	25,000	64,550	9301,65			9301,65
	Установка поручней	м	27,000	7,749	916,47		69,62	986,09
	Гвозди 4*100	кг				2,0574	69,62	
Итого:			7720,53	639,888	197122,41	454,25	54247,16	251369,57

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП