

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "177 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>177 квартал - 10</b>		<b>12507,676</b>	<b>521,099</b>	<b>236419,88</b>	<b>603,0907</b>	<b>114315,09</b>	<b>350734,97</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>72570,00</b>		<b>2580,33</b>	<b>75150,33</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2580,33	2580,33
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			72570,00			72570,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>375,633</b>	<b>270,521</b>	<b>32677,32</b>		<b>13960,30</b>	<b>46637,62</b>
	<b>отопление</b>		<b>63,300</b>	<b>66,819</b>	<b>8579,64</b>		<b>13216,88</b>	<b>21796,52</b>
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,300	1,171	152,61		1379,21	1531,82
	Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	201,90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	1177,31	
	Установка регистров	м	4,000	0,748	90,62		3004,46	3095,08

Регистры отопления	шт					1	3004,46	
<b>Установка спускников ц/о</b>	шт	<b>59,000</b>	<b>64,900</b>	<b>8336,40</b>			<b>8833,21</b>	<b>17169,61</b>
Лен сантехнический	кг					0,147	73,50	
Резьба Д15	шт					34	204,68	
Резьба Ду20	шт					4	60,00	
Унипак	кг					0,532	617,12	
Шаров. кран-ручка ду15	шт					42	5024,46	
Шаровый кран ду 20	шт					17	2853,45	
<b><i>Содержание инженерного оборудования</i></b>		<b>312,033</b>	<b>203,406</b>	<b>24059,65</b>			<b>695,42</b>	<b>24755,07</b>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,641	13,231	2056,56				2056,56
Демонтаж радиаторов	шт	2,000	2,530	265,95				265,95
Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60				1027,60
Запуск системы отопления	1000 м3 здания	20,252	29,568	3366,60				3366,60

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3,000	1,680	191,28			191,28
	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	шт	1,000	0,272	30,97			30,97
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	2,940	11,760	1510,57			1510,57
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	1,000	0,460	52,38		1,04	53,42
	Цемент	кг				0,26	1,04	
	Профобход квартир	квартира	23,000	13,800	1772,61			1772,61
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	140,000	51,800	5649,31			5649,31
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	3,000	10,059	1159,80			1159,80
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	5,000	6,210	677,26			677,26
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	2,000	2,000	256,90			256,90
	Ремонт вентиляей	шт	11,000	5,280	601,18		60,00	661,18

	Лен сантехнический	кг				0,12	60,00	
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м3 здания</b>	<b>22,200</b>	<b>32,412</b>	<b>3690,43</b>			<b>3690,43</b>
	<b>Смена радиаторной пробки</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,310</b>	<b>39,82</b>			<b>39,82</b>
	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>22,000</b>	<b>7,260</b>	<b>922,09</b>		<b>516,78</b>	<b>1438,87</b>
	Сгон д 20	шт				11	385,00	
	Сгон д-15	шт				11	131,78	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>13,000</b>	<b>1,690</b>	<b>192,43</b>		<b>48,93</b>	<b>241,36</b>
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Унипак	кг				0,025	20,25	
	<b>Установка заглушек</b>	<b>заглушка</b>	<b>3,000</b>	<b>3,864</b>	<b>457,00</b>		<b>68,67</b>	<b>525,67</b>
	Заглушка PP 110	шт				3	68,67	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>0,300</b>	<b>0,296</b>	<b>38,03</b>		<b>48,00</b>	<b>86,03</b>

	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	0,300	0,296	38,03		48,00	86,03
	Тройник 15*20	шт				1	48,00	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>12124,043</b>	<b>242,578</b>	<b>26974,56</b>		<b>80008,46</b>	<b>106983,02</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>4353,663</b>	<b>93,532</b>	<b>10532,05</b>		<b>70698,07</b>	<b>81230,12</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4276,000	29,932	3408,06		74,79	3482,85
	Леска 2,4	м				14,46	53,79	
	Масло SHTIL	л				0,06	21,00	
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,550	0,456	44,57		232,69	277,26
	Песок раств.	т				0,825	232,69	
	Изготовление досок объявлений	шт	1,000	0,330	37,57			37,57
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	8,000	0,040	5,14		12,85	17,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,116	12,85	
	Окраска МАФ по дереву	м2	7,150	2,538	292,65		80,84	373,49

...	Олифа	кг				0,0643	3,39	
...	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,7137	62,66	
...	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,1586	14,79	
...	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>9,003</b>	<b>6,491</b>	<b>701,04</b>		<b>109,12</b>	<b>810,16</b>
...	Олифа	кг				0,3601	18,95	
...	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,4231	41,05	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,9723	49,12	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>8,400</b>	<b>1,806</b>	<b>210,83</b>		<b>108,09</b>	<b>318,92</b>
...	Олифа	кг				0,756	39,77	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,3524	68,32	
...	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>7,800</b>	<b>7,238</b>	<b>834,59</b>		<b>82,32</b>	<b>916,91</b>
...	Олифа	кг				0,546	28,73	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,0608	53,59	

	<b>Приготовление бетона вручную</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,188</b>	<b>0,592</b>	<b>61,68</b>		<b>332,64</b>	<b>394,32</b>
	Песок раств.	т				0,1357	57,41	
	Цемент	кг				45,12	275,23	
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,120</b>	<b>127,52</b>		<b>41,16</b>	<b>168,68</b>
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
	<b>Ремонт металлического надвального оборудования (сварка стыков труб)</b>	<b>1 стык</b>	<b>2,000</b>	<b>0,260</b>	<b>29,60</b>			<b>29,60</b>
	<b>Ремонт надвального оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>0,500</b>	<b>1,227</b>	<b>141,53</b>		<b>294,00</b>	<b>435,53</b>
	Брусok 40*50*2000	шт				5	290,00	
	Саморез	шт				8	4,00	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>137,58</b>	<b>222,41</b>
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	

...	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
...	<b>Ремонт штакетного забора, к-0,5</b>	<b>м2</b>	<b>6,400</b>	<b>4,960</b>	<b>579,03</b>		<b>8,96</b>	<b>587,99</b>
...	Саморез 3,8*51	шт				32	8,96	
...	<b>Установка досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,510</b>	<b>58,07</b>		<b>1,00</b>	<b>59,07</b>
...	Саморез	шт				2	1,00	
...	<b>Установка качели-балансира, качели-маятника, к-т 0,5</b>	<b>шт</b>	<b>0,500</b>	<b>6,070</b>	<b>735,38</b>		<b>13259,47</b>	<b>13994,85</b>
...	Качели балансирующие "Заяц с морковкой"	шт				0,25	6688,31	
...	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				0,25	6432,56	
...	Саморез 3,5*32	шт				40	13,60	
...	Цемент	кг				20,834	125,00	
...	<b>Установка песочниц</b>	<b>шт</b>	<b>0,250</b>	<b>0,175</b>	<b>19,92</b>		<b>3176,99</b>	<b>3196,91</b>
...	Песочница "Лужайка"	шт				0,25	3172,91	
...	Саморез 3,5*32	шт				12	4,08	



	<b>Устройство детского спортивно-игрового городка</b>	чел.-ч	<b>16,922</b>	<b>16,922</b>	<b>1762,60</b>		<b>49275,11</b>	<b>51037,71</b>
	Беговой барабан Полет 0414	шт				0,25	6737,14	
	Игровой комплекс	шт				0,25	22963,32	
	Саморез 3,5*25	шт				60	10,20	
	Спортивный комплекс 0726	шт				0,25	12354,34	
	Уголок отдыха с навесом 0602/2	шт				0,25	6960,10	
	Цемент	кг				41,668	250,01	
	<b>Устройство металлических ограждений газонов</b>	м	<b>6,000</b>	<b>12,120</b>	<b>1397,44</b>		<b>3470,46</b>	<b>4867,90</b>
	Ограждение метал. 2м	шт				3	3470,46	
	<b><i>Содержание конструктивных элементов</i></b>		<b><i>7680,000</i></b>	<b><i>93,497</i></b>	<b><i>9923,67</i></b>		<b><i>3339,84</i></b>	<b><i>13263,51</i></b>
	Демонтаж дверных коробок	коробок	2,000	4,122	441,22			441,22
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,000	0,520	54,16			54,16
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60

	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1472,900	1,473	167,70			167,70
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1472,900	1,473	167,70			167,70
	Очистка желобов	м	85,000	10,710	1375,70			1375,70
	Очистка подвалов от мусора	м2	3158,900	37,907	3639,05			3639,05
	Очистка чердака от мусора	м2	1472,900	17,675	1696,78			1696,78
	Ремонт подвальных окон	шт	1,000	0,520	54,16			54,16
	Ремонт слуховых окон	шт	1,000	0,910	103,61		1,00	104,61
	Саморез	шт				2	1,00	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания	м2	1,400	6,167	738,25			738,25
	Установка оконных металлических решеток с креплением на болтах или сварке	шт	3,000	4,020	457,72		3338,84	3796,56
	Болт 8*50	кг				0,21	16,52	
	Решетка на подв. окно с креплен.	шт				3	3322,32	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>90,380</b>	<b>55,549</b>	<b>6518,84</b>		<b>5970,55</b>	<b>12489,39</b>

	<b>Известковая побелка стен, потолков</b>	<b>м2</b>	<b>14,800</b>	<b>2,427</b>	<b>264,71</b>		<b>23,90</b>	<b>288,61</b>
	Известь	кг				2,812	23,90	
	<b>Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей</b>	<b>м</b>	<b>12,000</b>	<b>15,000</b>	<b>1729,50</b>		<b>10,00</b>	<b>1739,50</b>
	Саморез	шт				20	10,00	
	<b>Перенавеска почтовых ящиков</b>	<b>шт</b>	<b>17,000</b>	<b>1,003</b>	<b>114,20</b>		<b>3,00</b>	<b>117,20</b>
	Саморез	шт				6	3,00	
	<b>Перетирка штукатурки</b>	<b>м2</b>	<b>4,300</b>	<b>1,385</b>	<b>159,64</b>		<b>12,84</b>	<b>172,48</b>
	Штукатурка гипсовая	кг				0,817	12,84	
	<b>Ремонт бетонных перекрытий в тамбурах</b>	<b>м3</b>	<b>0,180</b>	<b>5,022</b>	<b>637,82</b>		<b>1050,49</b>	<b>1688,31</b>
	Фюгенфюллер (25 кг)	кг				44,064	1050,49	
	<b>Ремонт и укрепление водосточной воронки</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,752</b>	<b>313,34</b>		<b>2,00</b>	<b>315,34</b>
	Саморез	шт				4	2,00	
	<b>Ремонт и укрепление деревянных перегородок</b>	<b>м2</b>	<b>4,010</b>	<b>5,979</b>	<b>645,72</b>		<b>6,52</b>	<b>652,24</b>

Гвозди 3*70	кг					0,1684	6,52	
<b>Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл</b>	<b>м2</b>	<b>1,000</b>	<b>2,162</b>	<b>249,28</b>				<b>249,28</b>
<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,080</b>	<b>9,11</b>			<b>162,06</b>	<b>171,17</b>
Замок навесной	шт					1	162,06	
<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>5,000</b>	<b>2,444</b>	<b>278,27</b>			<b>106,36</b>	<b>384,63</b>
Проушина д/замка	шт					2	103,60	
Саморез	шт					3	1,50	
Саморез 3,5*50	шт					3	1,26	
<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,658</b>	<b>74,92</b>			<b>40,80</b>	<b>115,72</b>
Пружина дверная (на подъезд)	шт					1	37,80	
Саморез	шт					6	3,00	
<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	<b>м2</b>	<b>5,490</b>	<b>8,256</b>	<b>1012,14</b>			<b>1627,14</b>	<b>2639,28</b>
Гвозди 1,6*25	кг					0,0154	0,78	

	Гвозди 3*70	кг				0,0104	0,40	
	Стекло 4мм	м2				0,832	266,26	
	Стекло (оконное)	м2				4,8307	1231,83	
	Штапик оконный	м				31,9668	127,87	
	<b>Установка металлических поручней из труб</b>	<b>м</b>	<b>4,600</b>	<b>3,215</b>	<b>419,19</b>			<b>419,19</b>
	<b>Установка поручней</b>	<b>м</b>	<b>18,000</b>	<b>5,166</b>	<b>610,98</b>		<b>2925,44</b>	<b>3536,42</b>
	Поручни 50*70*2000	шт				9	2916,00	
	Саморез	шт				8	4,00	
	Саморез 3,5*32	шт				16	5,44	
	<b>подъезды в том числе:</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>104198,00</b>		<b>17766,00</b>	<b>121964,00</b>
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			711,00			711,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			33080,00			33080,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			18735,00			18735,00

	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			51672,00			51672,00
	материалы	руб					17766,00	17766,00
<b>Итого:</b>			<b>12499,68</b>	<b>513,099</b>	<b>236419,88</b>	<b>601,09</b>	<b>114315,09</b>	<b>350734,97</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат " Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД ( общезксплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП