

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "177 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 14		10443,894	495,407	160037,97	429,755	79616,97	239654,94
	Благоустройство				102768,00		2603,39	105371,39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2603,39	2603,39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			102768,00			102768,00
	Инженерное оборудование		167,794	180,679	22577,12		6911,16	29488,28
	канализация		25,600	14,538	1615,75		527,91	2143,66
	Окраска канализационных труб	м2	21,600	11,102	1199,06		79,51	1278,57
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				3,348	79,51	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	2,000	1,476	195,41		448,40	643,81
	Муфта PP50	шт				2	58,00	
	Отвод 50/45	шт				2	36,00	

	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				2	260,00	
	Труба 50/1500	шт				1	94,40	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	2,000	1,960	221,28			221,28
	отопление		9,600	31,257	3754,68		5356,31	9110,99
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	5,600	4,038	436,06		20,61	456,67
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,868	20,61	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Смена терморегуляторов	шт	1,000	1,729	214,45		5000,00	5214,45
	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				1	5000,00	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		335,70	618,29
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Содержание инженерного оборудования		126,594	128,200	16356,77		308,95	16665,72
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,690	18,487	2873,42			2873,42
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,516	19,733	2246,84			2246,84

	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	4,000	2,240	255,05			255,05
	Мелкий ремонт изоляции	м	20,000	6,600	751,48		80,60	832,08
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	80,60	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	11,688	46,752	6005,29		9,74	6015,03
	Лен сантехнический	кг				0,0195	9,74	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	1,000	0,580	66,04			66,04
	Профобход квартир	квартира	10,000	6,000	770,70			770,70
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	10,000	3,700	403,52			403,52
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Ремонт вентиляей	шт	2,000	0,960	109,31		2,29	111,60
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,700	3,942	448,84			448,84
	Смена сгонов	шт	3,000	1,138	144,54		139,03	283,57

	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Лен сантехнический	кг				0,004	2,00	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д 20	шт				2	70,00	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6,000	0,780	88,81		58,29	147,10
	Контрогайка Ду 20	шт				2	16,00	
	Лен сантехнический	кг				0,12	42,29	
	Установка заглушек	заглушка	1,000	1,288	152,33		19,00	171,33
	Заглушка д 100	шт				1	19,00	
	холодное водоснабжение		6,000	6,684	849,92		717,99	1567,91
	Смена вентилях ХВС	шт	1,000	1,184	143,44		240,40	383,84
	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	Установка спускников ХВС	шт	5,000	5,500	706,47		477,59	1184,06

	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
	Резьба Д15	шт				5	35,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	435,00	
	Конструктивные элементы		10276,100	314,728	34692,84		70102,42	104795,26
	Внешнее благоустройство территории		6140,700	101,163	11332,53		66812,56	78145,09
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	6060,000	42,420	4829,94		189,27	5019,21
	Песка 2,4	м				41	152,52	
	Масло SHTIL	л				0,105	36,75	
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		341,19	596,24
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,36	77,71	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Изготовление досок объявлений	шт	4,000	1,320	150,29		71,23	221,52
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,33	71,23	

	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		176,21	345,86
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	18,000	0,090	11,56		28,91	40,47
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,261	28,91	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	8,800	1,892	220,87		113,25	334,12
	Олифа	кг				0,792	41,67	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,4168	71,58	
	Ремонт ручного инструмента	шт	1,000	0,745	81,25			81,25
	Ремонт скребков к=0,5	шт	4,000	2,980	339,30		552,66	891,96
	Болт 6*30	кг				0,112	11,72	
	Гайка М16	кг				0,024	2,33	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				1,2	538,61	
	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	шт	2,000	5,910	661,56			661,56

	Установка досок объявлений	шт	4,000	2,040	232,27			232,27
	Устройство деревянной горки	м2горизонтальной проекции	4,900	8,036	1047,65		15,59	1063,24
	Гвозди 3*70	кг				0,45	15,59	
	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	32,000	32,000	3333,12		65324,25	68657,37
	Игровой комплекс 0925	шт				1	64994,85	
	Цемент	кг				54	329,40	
	Прочие работы		3,000	3,600	385,34			385,34
	Устройство переходных мостиков через трубы	1 м ходов	3,000	3,600	385,34			385,34
	Содержание конструктивных элементов		2971,500	17,689	2139,86			2139,86
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1949,600	1,950	221,98			221,98
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	979,400	0,979	111,51			111,51
	Очистка козырьков от мусора	м2	20,000	0,240	23,04			23,04
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	10,500	2,520	241,92			241,92

	Текущий ремонт конструктивных элементов		1160,900	192,276	20835,11		3289,86	24124,97
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	10,000	3,370	439,35		379,33	818,68
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				2,09	363,66	
	Цемент	кг				2,85	15,67	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	150,000	27,600	2829,83		237,90	3067,73
	Цемент	кг				39	237,90	
	Известковая побелка подвала	м2	948,000	112,812	12303,28		1853,34	14156,62
	Известь	кг				218,04	1853,34	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	47,800	44,263	4780,38		540,71	5321,09
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7,6958	339,00	
	Олифа	кг				3,834	201,71	
	Ремонт форточек	форточек	1,000	1,054	120,01			120,01
	Смена дверных приборов: петель	шт	1,000	1,145	130,37		24,36	154,73
	Петля накладная ПН-85	шт				1	23,00	
	Саморез 3,5*25	шт				8	1,36	

	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1,000	1,697	193,22		22,42	215,64
	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	Шпингалет	шт				1	21,40	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,100	0,155	19,05		31,25	50,30
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0007	0,04	
	Стекло (оконное)	м2				0,11	28,05	
	Штапик оконный	м				0,816	3,16	
	Установка обналички	м	2,000	0,180	19,63		200,55	220,18
	Гвозди 3*70	кг				0,0142	0,55	
	Обналичка 2000	шт				2	200,00	
Итого:			10443,89	495,407	160037,97	429,75	79616,97	239654,94

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП