

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строение "177 квартал - 17". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 17		5393,835	259,820	75800,76	63,7477	76403,13	152203,89
	Благоустройство				44682,00		1955,59	46637,59
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					1955,59	1955,59
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			44682,00			44682,00
	Инженерное оборудование		191,895	164,521	20399,66		48,02	20447,68
	отопление		1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Содержание инженерного оборудования		190,895	141,231	17578,08		48,02	17626,10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,030	5,160	802,06			802,06
	Замеры параметров теплоносителя	замер	24,000	6,000	770,70			770,70

	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	8,889	12,978	1477,66			1477,66
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	4,176	16,704	2145,62		3,48	2149,10
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,48	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	2,000	1,160	132,08		3,24	135,32
	Цемент	кг				0,54	3,24	
	Профобход квартир	квартира	4,000	2,400	308,28			308,28
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	115,000	42,550	4640,50			4640,50
	Прочистка внутренней ливнёвой канализации	м	10,000	3,700	403,52			403,52
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	1,000	3,353	386,60			386,60
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	6,000	6,000	770,70			770,70
	Ремонт вентиля	шт	5,000	2,400	273,26		21,15	294,41
	Лен сантехнический	кг				0,06	21,15	

	Ремонт задвижек	шт	1,000	3,480	401,24			401,24
	Ремонт подкачивающих насосов	шт	3,000	30,300	4485,61			4485,61
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 зда	1,800	2,628	299,22			299,22
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1,000	0,130	14,80		1,15	15,95
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Установка заглушек	заглушка	1,000	1,288	152,33		19,00	171,33
	Заглушка д 100	шт				1	19,00	
	Конструктивные элементы		5201,940	95,299	10719,10		74399,52	85118,62
	Внешнее благоустройство территории		4119,200	68,578	7492,24		73966,52	81458,76
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4065,000	28,455	3239,89		128,66	3368,55
	Леска 2,4	м				28	104,16	
	Масло SHTIL	л				0,07	24,50	
	Демонтаж металлического надворного оборудования	1 перерез	6,000	0,360	40,99			40,99

	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,500	0,415	40,52		317,31	357,83
	Песок раств.	т				0,75	317,31	
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		341,19	596,24
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,36	77,71	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Окраска МАФ по дереву	м2	8,500	3,017	347,92		98,17	446,09
	Олифа	кг				0,0765	4,02	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,52	45,65	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,52	48,50	
	Окраска МАФ по металлу	м2	1,500	1,081	116,80		24,84	141,64
	Олифа	кг				0,06	3,16	

...	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,2325	21,68	
...	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,700	1,010	117,97		40,22	158,19
...	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,7567	17,97	
...	Олифа	кг				0,423	22,25	
...	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	32,000	32,000	3333,12		73016,13	76349,25
...	Игровой столик Ромашка 0662	шт				1	17992,65	
...	Карусель	шт				1	29171,24	
...	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				1	25730,24	
...	Цемент	кг				20	122,00	
...	<i>Содержание конструктивных элементов</i>		1063,840	16,849	2088,66		53,98	2142,64
...	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,940	1,529	159,24		53,98	213,22
...	Гвозди 2,5*50	кг				0,294	13,98	
...	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40,00	

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	696,200	0,696	79,27			79,27
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	351,700	0,352	40,04			40,04
	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	1,000	2,272	268,71			268,71
	Текущий ремонт конструктивных элементов		18,900	9,872	1138,20		379,02	1517,22
	Простая масляная окраска дверей	м2	4,000	1,204	138,82		59,94	198,76
	Олифа	кг				0,0324	1,70	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,616	58,24	
	Простая масляная окраска окон	м2	0,900	0,436	50,22		13,93	64,15
	Олифа	кг				0,0108	0,57	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,1413	13,36	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, откосов с расчисткой до 35 % за 2 раза	м2	14,000	8,232	949,15		305,15	1254,30
	Олифа	кг				0,798	41,98	

	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,954	263,17	
Итого:			5393,83	259,820	75800,76	63,75	76403,13	152203,89

Сдал: _____
 подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
 подпись МП