

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "177 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		10144,637	604,578	224917,68	373,5373	23135,63	248053,31
	Благоустройство				153600,00		3788,09	157388,09
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3788,09	3788,09
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			153600,00			153600,00
	Инженерное оборудование		373,253	366,881	44823,51		11598,31	56421,82
	горячее водоснабжение		25,246	29,720	3689,72		4714,59	8404,31
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,246	0,960	125,14		1130,95	1256,09
	Скотч 50мм/66 м	шт				4,1082	165,56	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,305	965,39	
	Смена вентилях ГВС	шт	15,000	17,760	2151,62		2521,45	4673,07
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	1321,45	

	Шаровый кран ду 20	шт				10	1200,00	
	Установка спускников ГВС	шт	10,000	11,000	1412,95		1062,19	2475,14
	Лен сантехнический	кг				0,07	15,19	
	Сгон Ду 15	шт				10	177,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				10	870,00	
	отопление		6,840	32,530	3928,63		4279,34	8207,97
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	224,00		245,00	469,00
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,100	0,390	50,87		423,77	474,64
	Скотч 50мм/66 м	шт				1,67	67,30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,124	356,47	
	Перегруппировка секций старых радиаторов	1 радиатор	1,000	3,392	379,70			379,70
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,000	2,052	242,69		195,40	438,09

	Отвод ду 15	шт				2	93,60	
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Труба ду 15	т				0,0027	89,76	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1080,21	1212,92
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Установка радиаторов	квт	0,740	0,644	77,07		2334,96	2412,03
	Кронштейн стальной	шт				4	320,96	
	Радиатор чуг.4 секц.	шт				1	2014,00	
	Содержание инженерного оборудования		334,667	298,341	36431,20		1895,36	38326,56
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	2,000	0,740	84,26		108,56	192,82
	Хомут ду 40	шт				2	108,56	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	5,230	26,202	4072,62			4072,62
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	20,383	29,759	3388,38			3388,38
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2,000	1,120	127,52			127,52

	Мелкий ремонт изоляции	м	30,000	9,900	1127,21		80,60	1207,81
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	80,60	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	17,388	69,552	8933,95		52,49	8986,44
	Контрогайка Ду 20	шт				1	8,00	
	Лен сантехнический	кг				0,089	44,49	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	7,000	4,180	475,94		11,44	487,38
	Цемент	кг				1,92	11,44	
	Профобход квартир	квартира	23,000	13,800	1772,61			1772,61
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	65,000	24,050	2622,89			2622,89
	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	6,000	20,118	2319,60			2319,60
	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1,000	0,307	38,55			38,55
	Регулировка терморегулятора	терморегул	7,000	7,000	899,15			899,15
	Ремонт вентиляей	шт	4,000	1,920	218,61		22,29	240,90

...	Лен сантехнический	кг				0,08	22,29	
...	Ремонт задвижек	шт	1,000	3,480	401,24			401,24
...	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	40,766	39,339	4363,24			4363,24
...	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	14,900	21,754	2476,91			2476,91
...	Смена сгонов	шт	23,000	10,254	1302,36		1241,52	2543,88
...	Контрогайка Ду 20	шт				10	70,00	
...	Контрогайка Ду 25	шт				8	64,40	
...	Контрогайка ф15	шт				5	30,00	
...	Лен сантехнический	кг				0,016	8,00	
...	Лен сантехнический	кг				0,03	6,51	
...	Муфта ду 25	шт				5	71,40	
...	Муфта Ду20	шт				10	220,00	
...	Сгон д 20	шт				10	290,00	
...	Сгон Ду 15	шт				5	88,50	
...	Сгон Ду25	шт				8	357,60	

...	Унипак	кг				0,0432	35,11	
...	Уплотнение резьбовых соединений	шт	33,000	4,290	488,46		344,26	832,72
...	Контрогайка Ду 25	шт				6	48,30	
...	Контрогайка ду 32	шт				2	22,60	
...	Лен сантехнический	кг				0,62	203,76	
...	Унипак	кг				0,06	69,60	
...	Установка заглушек	заглушка	2,000	2,576	304,66		34,20	338,86
...	Заглушка д 100	шт				2	34,20	
...	холодное водоснабжение		6,500	6,290	773,97		709,02	1482,99
...	Смена вентилях ХВС	шт	5,000	4,655	563,95		435,00	998,95
...	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	435,00	
...	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,500	1,635	210,02		274,02	484,04
...	Отвод 25ст.	шт				2	58,60	
...	Резьба ду25	шт				2	97,28	
...	Труба 25	т				0,0036	118,14	

	Конструктивные элементы		9771,384	237,697	26494,17		7749,23	34243,40
	Внешнее благоустройство территории		4704,864	56,620	6466,74		4053,48	10520,22
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4680,000	32,760	3730,05		78,29	3808,34
	Леска 2,4	м				17	63,24	
	Масло SHTIL	л				0,043	15,05	
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		341,19	596,24
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,36	77,71	
	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
	Изготовление досок объявлений	шт	6,000	1,980	225,44		107,93	333,37
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,5	107,93	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		176,21	345,86
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	

Труба ду 32	Т					0,0005	17,86	
Окраска новых МАФ по металлу	м2	1,600	1,307	154,60			38,04	192,64
Олифа	кг					0,0432	2,27	
Эмаль ПФ-115 красная	кг					0,1968	18,35	
Эмаль ПФ-115 салатная	кг					0,1968	17,42	
Приготовление бетона вручную	1 м3	0,064	0,202	21,00			113,31	134,31
Песок раств.	Т					0,0463	19,61	
Цемент	кг					15,36	93,70	
Разборка штaketного забора	м2	2,400	1,471	160,45				160,45
Ремонт штaketного забора, к-0,5	м2	0,400	0,310	36,19			0,56	36,75
Гвозди 32	кг					0,0112	0,56	
Установка нового штaketного забора	м2	2,400	3,720	434,27			884,31	1318,58
Гвозди 32	кг					0,1344	6,75	
Штaketник 400*2000	шт					3	877,56	
Установка досок объявлений	шт	6,000	3,060	348,41				348,41

	Устройство металлических ограждений газонов	м	4,000	8,080	931,62		2313,64	3245,26
	Ограждение метал. 2м	шт				2	2313,64	
	Прочие работы		1,510	5,457	643,16		12,73	655,89
	Заделка отверстий, штраб в стенах и перегородках	м3	0,010	0,869	93,87		12,73	106,60
	Цемент	кг				2,1216	12,73	
	Пробивка отверстий в стенах	м2	1,500	4,588	549,29			549,29
	Содержание конструктивных элементов		4463,460	39,235	4526,60		156,78	4683,38
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,800	0,936	97,49			97,49
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61			103,61
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	2898,800	2,898	330,06			330,06
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1455,900	1,456	165,77			165,77
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24,000	2,304	221,18			221,18
	Очистка козырьков от мусора	м2	51,000	0,612	58,75			58,75
	Ремонт кладки стен отдельными местами	1 м3	0,100	4,070	435,63		30,96	466,59

	Цемент	кг				5,16	30,96	
	Ремонт подвальных окон	шт	4,000	2,080	216,65		75,44	292,09
	Брусok 40*50*2000	шт				1	58,00	
	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
	Ремонт слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		1,80	209,02
	Гвозди 1,8*32	кг				0,04	1,80	
	Ремонт шиферной кровли (поднятие сползших листов шифера)	м2	7,000	6,531	743,62		34,63	778,25
	Гвозди 90мм	кг				0,91	34,63	
	Снятие оконных переплетов	м2	1,860	0,986	105,52			105,52
	Установка пружин (б/у)	шт	4,000	2,632	299,68		13,95	313,63
	Гвозди 40*2	кг				0,32	13,95	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		601,550	136,385	14857,66		3526,24	18383,90
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	240,000	44,160	4527,72		380,64	4908,36
	Цемент	кг				62,4	380,64	
	Известковая побелка стен, потолков	м2	33,200	5,445	593,81		53,62	647,43

..	Известь	кг				6,308	53,62	
..	Окраска масляными составами плитусов, сапожков	м2	1,600	0,706	82,37		26,19	108,56
..	Олифа	кг				0,0512	2,69	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,1984	3,06	
..	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,2192	20,44	
..	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	7,200	3,686	430,35		161,79	592,14
..	Олифа	кг				0,108	5,68	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,764	156,11	
..	Окраска цоколя известковыми составами	м2	276,000	58,512	6381,32		1550,97	7932,29
..	Известь	кг				50,232	426,97	
..	Колер	шт				6	324,00	
..	Колер 0,75	шт				4	800,00	
..	Остекление оконных переплётов	м2	0,680	1,077	122,64		162,50	285,14
..	Стекло	м2				0,782	151,76	
..	Штапик оконный	м				2,7744	10,74	

	Перетирка штукатурки	м2	3,200	1,030	118,80		1,64	120,44
	Гипс строительный	кг				0,304	1,64	
	Простая масляная окраска дверей	м2	26,400	7,946	916,22		504,74	1420,96
	Олифа	кг				0,3168	16,67	
	Шпатлевка универсальная	кг				6,732	103,67	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4,0656	384,40	
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	0,670	1,448	167,01		106,60	273,61
	Полоса перильного ограждения	шт				4	106,60	
	Ремонт переходных трапов	м2	2,000	1,034	117,73		7,74	125,47
	Гвозди 3*70	кг				0,2	7,74	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,500	4,081	476,47		79,66	556,13
	Известь	кг				4,62	39,27	
	Цемент	кг				6,732	40,39	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	4,000	1,504	171,24		155,70	326,94
	Гвозди 32	кг				0,006	0,30	

	Проушина д/замка	шт				3	155,40	
	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	1,000	1,697	193,22		17,60	210,82
	Шпингалет	шт				1	17,60	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,100	0,155	19,05		31,25	50,30
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0007	0,04	
	Стекло (оконное)	м2				0,11	28,05	
	Штапик оконный	м				0,816	3,16	
	Установка жалюзи слуховых окон	шт	4,000	3,904	539,69		285,60	825,29
	Петля накладная ПН-85	шт				8	184,00	
	Ручка дверная	шт				4	101,60	
	Слуховое окно с жалюзи 0,79*0,59	шт				4		
Итого:			10144,64	604,578	224917,68	373,54	23135,63	248053,31

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП